

ARGE Landenberghaus Greifensee
horisberger wagen architekten gmbh
stehrenberger architekten gmbh
Binzstrasse 39

8045 Zürich
www.horisbergerwagen.ch

Tel 044 / 350 42 26
Fax 044 / 350 42 27
arch@horisbergerwagen.ch

Schlatter
Hagacher 7

Bauleitungen
8342 Wernetshausen
www.schlatter-bauleitungen.ch

Tel 044 / 937 19 85
Natel 079 / 409 57 70
arthur.schlatter@bluewin.ch

Bauabrechnung

Bauvorhaben	Landenberghaus Greifensee	Datum	03.06.2021
		Projekt	070LBH
Bauherrschaft	Gemeindeverwaltung Greifensee Liegenschaften Im Städtli 3 8606 Greifensee	Tel.	*043 399 21 41
Bauleitung	Schlatter Bauleitungen Hagacher 7 8342 Wernetshausen	Tel.	044 937 19 85
		Mobile	079 409 57 70
Architekt	horisberger wagen architekten gmbh stehrenberger architektur gmbh Binzstrasse 39 8045 Zürich	Tel.	+41 44 350 42 26
		Fax	+41 44 350 42 27

Kag	Bezeichnung	KvOriginal	KvAktuell	Vertrag	Rechnung	Zahlung
Gesamttotal		12'660'000.00	12'660'000.00	10'420'269.35	13'051'692.75	13'051'692.75
0	Vorprojekt		940'000.00		999'342.35	999'342.35
1	Vorbereitungsarbeiten	967'000.00	146'106.65	90'174.10	146'106.65	146'106.65
2	Gebäude	7'293'000.00	6'358'525.00	5'759'406.90	6'225'971.00	6'225'971.00
3	Betriebseinrichtungen	1'549'000.00	1'152'248.00	1'135'811.40	1'152'248.00	1'152'248.00
4	Umgebung	296'000.00	283'296.05	230'123.55	283'296.05	283'296.05
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	659'000.00	2'986'586.55	2'329'986.70	2'986'586.55	2'986'586.55
6	Reserve	1'590'000.00	-354'186.65	110'717.75	110'717.75	110'717.75
7	Brandschutz PFH		542'252.70	316'886.75	542'252.70	542'252.70
8	Statik Pfarrhaus		230'858.90	101'062.15	230'858.90	230'858.90
9	Ausstattung	306'000.00	374'312.80	346'100.05	374'312.80	374'312.80

Ort, Datum

Bauleitung

Baubabrechnung

Bauvorhaben	Landenberghaus Greifensee	Datum	03.06.2021
Bauherrschaft	Gemeindeverwaltung Greifensee, Im Städtli 3, 8606 Greifensee	Projekt	070LBH
Bauleitung	Schlatter Bauleitungen, Hagacher 7, 8342 Wernetshausen	Seite	1/53
Architekt	horisberger wagen architekten gmbh, Binzstrasse 39, 8045 Zürich		

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
Gesamttotal			12'660'000.00	10'420'269.35	13'051'692.75	13'051'692.75	-391'692.75
0	Vorprojekt		940'000.00		999'342.35	999'342.35	-59'342.35
0	Vorprojekt		940'000.00		999'342.35	999'342.35	-59'342.35
034	Kostenmutation	LBH 18.04.2019	940'000.00				
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				999'342.35	999'342.35	
176	ER	LBH 18.04.2019			999'342.35	999'342.35	
1	Vorbereitungsarbeiten		146'106.65	90'174.10	146'106.65	146'106.65	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		15'269.85	15'269.85	15'269.85	15'269.85	
101	Bestandesaufnahmen		15'269.85	15'269.85	15'269.85	15'269.85	
101	Bestandesaufnahmen		15'269.85	15'269.85	15'269.85	15'269.85	
002	Kostenmutation	LBH 26.07.2017	-14'592.90				
003	Kostenmutation	LBH 13.09.2017	197.70				
004	Kostenmutation	LBH 02.11.2017	5'000.00				
008	Kostenmutation	LBH 07.05.2018	5'000.00				
044	Kostenmutation	LBH 06.07.2020	4'665.05				
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich			15'269.85	15'269.85	15'269.85	
071	Vertrag	LBH 06.07.2020		15'269.85			
554	ER	LBH 07.07.2020			15'269.85	15'269.85	
102	Baugrunduntersuchungen						
102	Baugrunduntersuchungen						
003	Kostenmutation	LBH 13.09.2017	-197.70				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-3'802.30				
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		69'401.85	74'904.25	69'401.85	69'401.85	
111	Rodungen						
111	Rodungen						

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 2/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	029 Kostenmutation	LBH	22.03.2019	-3'000.00			
112	Abbrüche						
	112 Abbrüche						
	005 Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-150'000.00			
113	Demontagen						
	113 Demontagen						
	029 Kostenmutation	LBH	22.03.2019	-7'000.00			
119	Schadstoffsanierung			69'401.85	74'904.25	69'401.85	69'401.85
	119 Schadstoffsanierung			69'401.85	74'904.25	69'401.85 SR	69'401.85
	006 Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-198'000.00			
	038 Kostenmutation	LBH	01.10.2019	-20'598.15			
	BWT Bau AG, Zürich			74'904.25	64'828.80 SR	64'828.80	
	LBH 001 Vertrag	LBH	27.10.2017	74'904.25			
	51 AS	LBH	05.03.2018		46'000.00	46'000.00	
	106 ZA	LBH	19.10.2018		14'075.20	14'075.20	
	308 SR	LBH	30.09.2019		4'753.60 SR	4'753.60	
	Denzler Sanitär-Spenglerei, Nänikon				1'480.65	1'480.65	
	33 ER	LBH	29.11.2017		1'480.65	1'480.65	
	Schibli Hans K. AG, Volketswil				3'092.40	3'092.40	
	37 ER	LBH	11.12.2017		1'748.50	1'748.50	
	43 ER	LBH	15.01.2018		382.15	382.15	
	71 ER	LBH	04.05.2018		961.75	961.75	
12	Sicherungen, Provisorien						
122	Provisorien						
	122 Provisorien						
	042 Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-3'000.00			
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung			31'975.05	31'975.05	31'975.05	
131	Abschrankungen						
	131 Abschrankungen						
	042 Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-4'000.00			

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

3/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
133	Büro Bauleitung							
133	Büro Bauleitung							
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-4'000.00				
135	Provisorische Installationen							
135	Provisorische Installationen							
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-4'000.00				
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.			31'975.05		31'975.05	31'975.05	
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.			31'975.05		31'975.05	31'975.05	
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019	6'897.60				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	8'077.45				
	EKZ Zürich, Zürich					4'913.70	4'913.70	
126	ER	LBH	07.12.2018			540.70	540.70	
439	ER	LBH	29.11.2019			1'466.40	1'466.40	
440	ER	LBH	29.11.2019			65.70	65.70	
441	ER	LBH	29.11.2019			227.55	227.55	
442	ER	LBH	29.11.2019			2'613.35	2'613.35	
	EKZ, Zürich					22'112.50	22'112.50	
179	ER	LBH	24.04.2019			11'398.10	11'398.10	
240	ER	LBH	26.07.2019			10'714.40	10'714.40	
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee					4'948.85	4'948.85	
124	ER	LBH	07.12.2018			1'244.40	1'244.40	
444	ER	LBH	29.11.2019			3'704.45	3'704.45	
14	Anpassungen an bestehende Bauten							
143	Elektroanlagen							
143	Elektroanlagen							
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-2'000.00				
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen			12'881.15		12'881.15	12'881.15	
151	Erdarbeiten			4'521.60		4'521.60	4'521.60	
151	Erdarbeiten			4'521.60		4'521.60	4'521.60	
036	Kostenmutation	LBH	09.05.2019	521.60				

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

4/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	Liechti AG, Esslingen					4'521.60	4'521.60	
	169 ER	LBH	05.04.2019			4'521.60	4'521.60	
155	Sanitärleitungen			8'359.55		8'359.55	8'359.55	
155	Sanitärleitungen			8'359.55		8'359.55	8'359.55	
029	Kostenmutation	LBH	22.03.2019	-16'000.00				
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019	5'472.20				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	1'304.15				
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	1'583.20				
	Glauser Illnau AG, Illnau					5'472.20	5'472.20	
	305 ER	LBH	30.09.2019			798.60	798.60	
	306 ER	LBH	30.09.2019			4'673.60	4'673.60	
	KIBAG Kanalunterhalt AG, Fällanden					1'304.15	1'304.15	
	397 ER	LBH	20.11.2019			851.10	851.10	
	400 ER	LBH	20.11.2019			453.05	453.05	
	Rohrplus Kanalreinigung, Zürich					1'583.20	1'583.20	
	534 ER	LBH	07.05.2020			1'583.20	1'583.20	
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung							
172	Baugrubenabschlüsse							
172	Baugrubenabschlüsse							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-152'000.00				
175	Grundwasserabdichtungen							
175	Grundwasserabdichtungen							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-52'000.00				
176	Wasserhaltung							
176	Wasserhaltung							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-27'000.00				
19	Honorare			16'578.75		16'578.75	16'578.75	
191	Architekt							
191	Architekt							
001	Kostenmutation	LBH	02.06.2017	-215'000.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

5/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
192	Bauingenieur		2'549.00		2'549.00	2'549.00	
192	Bauingenieur		2'549.00		2'549.00	2'549.00	
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019		2'549.00		
	Hetzer, Jäckli & Partner AG, Uster				2'549.00	2'549.00	
140	ER	LBH	21.01.2019		2'549.00	2'549.00	
196	Spezialisten		14'029.75		14'029.75	14'029.75	
196.0	Geometer		14'029.75		14'029.75	14'029.75	
008	Kostenmutation	LBH	07.05.2018		5'000.00		
012	Kostenmutation	LBH	04.09.2018		10'000.00		
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020		-970.25		
	Acht Grad Ost AG, Schlieren				14'029.75	14'029.75	
72	ER	LBH	04.05.2018		2'002.40	2'002.40	
80	ER	LBH	17.07.2018		4'279.15	4'279.15	
92	ER	LBH	16.08.2018		3'769.75	3'769.75	
99	ER	LBH	13.09.2018		3'018.55	3'018.55	
103	ER	LBH	19.10.2018		959.90	959.90	
2	Gebäude		6'358'525.00	5'759'406.90	6'225'971.00	6'225'971.00	132'554.00
20	Baugrube						
201	Baugrubenaushub						
201	Baugrubenaushub						
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018		-176'000.00		
21	Rohbau 1		2'811'913.85	2'499'015.90	2'811'913.85	2'811'913.85	
211	Baumeisterarbeiten		1'552'807.70	1'412'433.60	1'552'807.70	1'552'807.70	
211	Baumeisterarbeiten		1'552'807.70	1'412'433.60	1'552'807.70 SR	1'552'807.70	
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018		1'300'000.00		
024	Kostenmutation	LBH	28.11.2018		110'000.00		
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019		90'000.00		
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020		52'807.70		
	BWT Bau AG, Zürich				1'412'433.60	1'552'807.70 SR	1'552'807.70
016	Nachvertrag	LBH	21.11.2018		12'314.65		

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

6/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	017	Nachvertrag	LBH	21.11.2018	13'946.75			
	018	Nachvertrag	LBH	23.11.2018	25'044.85			
	019	Nachvertrag	LBH	23.11.2018	15'426.80			
	020	Nachvertrag	LBH	23.11.2018	5'746.05			
	021	Nachvertrag	LBH	23.11.2018	38'226.60			
	024	Nachvertrag	LBH	22.01.2019	38'985.45			
	025	Nachvertrag	LBH	24.01.2019	31'200.20			
	026	Nachvertrag	LBH	24.01.2019	17'590.95			
	027	Nachvertrag	LBH	24.01.2019	38'041.20			
	028	Nachvertrag	LBH	24.01.2019	37'693.20			
	LBH 003	Vertrag	LBH	22.11.2017	1'138'216.90			
	66	AS	LBH	10.04.2018		46'000.00	46'000.00	
	88	AS	LBH	18.07.2018		99'000.00	99'000.00	
	98	AS	LBH	13.09.2018		240'000.00	240'000.00	
	112	AS	LBH	13.11.2018		525'000.00	525'000.00	
	116	RR	LBH	29.11.2018		8'616.25	8'616.25	
	131	RR	LBH	16.01.2019		982.60	982.60	
	133	RR	LBH	16.01.2019		6'472.35	6'472.35	
	134	AS	LBH	05.04.2019		446'000.00	446'000.00	
	156	RR	LBH	13.03.2019		5'430.85	5'430.85	
	158	RR	LBH	13.03.2019		8'741.75	8'741.75	
	186	RR	LBH	15.05.2019		7'467.15	7'467.15	
	314	RR	LBH	10.10.2019		16'699.50	16'699.50	
	438	AS	LBH	29.11.2019		53'000.00	53'000.00	
	520	SR	LBH	27.04.2020		89'397.25 SR	89'397.25	
211.0	Baustelleneinrichtung							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-101'000.00				
211.1	Gerüste							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-68'000.00				
211.4	Kanalisationen im Gebäude							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-48'000.00				
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-534'000.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

7/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
211.6	Maurerarbeiten							
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018	-199'000.00				
212	Vorfabrizierte Filterelemente			67'851.00	64'620.00	67'851.00	67'851.00	
212	Vorfabrizierte Filterelemente			67'851.00	64'620.00	67'851.00 SR	67'851.00	
037	Kostenmutation	LBH	04.07.2019	17'000.00				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	2'851.00				
	Kunstgiesserei St. Gallen AG, St. Gallen				64'620.00	67'851.00 SR	67'851.00	
052	Vertrag	LBH	29.05.2019		64'620.00			
228	AS	LBH	03.07.2019			32'310.00	32'310.00	
402	SR	LBH	20.11.2019			35'541.00 SR	35'541.00	
214	Montagebau in Holz			466'799.15	501'706.30	466'799.15	466'799.15	
214	Montagebau in Holz			466'799.15	501'706.30	466'799.15 SR	466'799.15	
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	510'000.00				
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-43'200.85				
	JAMPEN HOLZBAU, Hittnau				501'706.30	466'799.15 SR	466'799.15	
023	Nachvertrag	LBH	22.01.2019		6'993.55			
LBH 009	Vertrag	LBH	02.03.2018		494'712.75			
91	AS	LBH	15.08.2018			49'000.00	49'000.00	
107	AS	LBH	19.10.2018			100'000.00	100'000.00	
123	AS	LBH	07.12.2018			180'000.00	180'000.00	
130	AS	LBH	16.01.2019			50'000.00	50'000.00	
160	AS	LBH	13.03.2019			30'000.00	30'000.00	
231	AS	LBH	03.07.2019			35'000.00	35'000.00	
398	RR	LBH	20.11.2019			751.70	751.70	
432	AS	LBH	28.11.2019			22'000.00	22'000.00	
545	SR	LBH	05.06.2020			47.45 SR	47.45	
214.2	Traggerippe (Ingenieurholzbau)							
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-377'000.00				
214.4	Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen							
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-23'000.00				
214.6	Steildächer, Unterkonstruktion							
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-80'000.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021
Projekt 070LBH
Seite 8/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
214.7	Dämmung Dachboden						
006	Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-42'000.00				
216	Natur- und Kunststeinarbeiten		638'548.65	502'920.05	638'548.65	638'548.65	
216	Natur- und Kunststeinarbeiten						
025	Kostenmutation	LBH 28.01.2019	-36'000.00				
216.0	Natursteinarbeiten		69'359.20	49'991.10	69'359.20 SR	69'359.20	
025	Kostenmutation	LBH 28.01.2019	45'000.00				
036	Kostenmutation	LBH 09.05.2019	8'310.95				
044	Kostenmutation	LBH 06.07.2020	16'048.25				
	Arnet + Co AG, Zürich			49'991.10	69'359.20 SR	69'359.20	
425	RR	LBH 28.11.2019			1'678.40	1'678.40	
039	Nachvertrag	LBH 03.04.2019		8'310.95			
LBH 027	Vertrag	LBH 21.01.2019		41'680.15			
234	AS	LBH 24.07.2019			38'000.00	38'000.00	
423	RR	LBH 28.11.2019			3'268.50	3'268.50	
431	AS	LBH 28.11.2019			7'000.00	7'000.00	
546	SR	LBH 12.06.2020			19'412.30 SR	19'412.30	
216.2	Bollensteinmauerwerk sanieren		569'189.45	452'928.95	569'189.45 SR	569'189.45	
008	Kostenmutation	LBH 07.05.2018	110'000.00				
024	Kostenmutation	LBH 28.11.2018	95'000.00				
033	Kostenmutation	LBH 09.04.2019	18'808.30				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	75'381.15				
	Meier-Ehrensperger AG, Zürich			452'928.95	569'189.45 SR	569'189.45	
419	ER	LBH 27.11.2019			7'227.35	7'227.35	
015	Nachvertrag	LBH 20.11.2018		65'613.35			
040	Nachvertrag	LBH 09.04.2019		18'808.30			
046	Nachvertrag	LBH 26.04.2019		5'537.20			
LBH 010	Vertrag	LBH 07.05.2018		362'970.10			
104	AS	LBH 19.10.2018			60'000.00	60'000.00	
111	AS	LBH 12.11.2018			114'000.00	114'000.00	
142	AS	LBH 22.02.2019			180'000.00	180'000.00	
178	AS	LBH 24.04.2019			60'000.00	60'000.00	
426	RR	LBH 28.11.2019			30'013.05	30'013.05	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

9/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	430 ER	LBH	28.11.2019			6'801.05	6'801.05	
	485 SR	LBH	16.03.2020			111'148.00 SR	111'148.00	
219	Waschhaus			85'907.35	17'335.95	85'907.35	85'907.35	
219	Waschhaus			85'907.35	17'335.95	85'907.35 SR	85'907.35	
012	Kostenmutation	LBH	04.09.2018	96'000.00				
043	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-7'245.20				
045	Kostenmutation	LBH	28.08.2020	-2'847.45				
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich				17'335.95	30'943.80 SR	30'943.80	
549	SR	LBH	03.07.2020			13'607.85	13'607.85	
061	Vertrag	LBH	29.10.2019		17'335.95			
357	ER	LBH	29.10.2019			17'335.95	17'335.95	
	Arnet + Co AG, Zürich					5'365.55	5'365.55	
424	RR	LBH	28.11.2019			5'365.55	5'365.55	
	BWT Bau AG, Zürich					3'575.30	3'575.30	
189	RR	LBH	15.05.2019			709.55	709.55	
311	RR	LBH	10.10.2019			1'735.80	1'735.80	
522	RR	LBH	09.04.2020			1'129.95	1'129.95	
	Christian Schmidt, Zürich					6'139.80	6'139.80	
525	RR	LBH	16.04.2020			6'139.80	6'139.80	
	Danuser AG, Herisau					5'955.05	5'955.05	
422	ER	LBH	27.11.2019			5'955.05	5'955.05	
	EKZ Eltop, Uster					2'847.45	2'847.45	
388	ER	LBH	14.11.2019			2'847.45	2'847.45	
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ Eltop, Fahrweid							
460	ER	LBH	06.02.2020					
	Fiorentino Haustechnik GmbH, Winterthur					6'465.00	6'465.00	
392	RR	LBH	14.11.2019			546.95	546.95	
513	RR	LBH	27.03.2020			5'918.05	5'918.05	
	Joos AG Schreinerei, Nänikon					3'472.45	3'472.45	
434	ER	LBH	29.11.2019			3'472.45	3'472.45	
	Meier-Ehrensperger AG, Zürich					17'875.35	17'875.35	
418	ER	LBH	26.11.2019			17'875.35	17'875.35	
	Steinit AG, Zürich					3'267.60	3'267.60	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 10/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	429 ER	LBH	28.11.2019		3'267.60	3'267.60	
22	Rohbau 2		598'062.00	534'429.40	598'062.00	598'062.00	
221	Fenster, Aussentüren, Tore		303'630.10	290'688.60	303'630.10	303'630.10	
221.0	Fenster aus Holz		81'707.05	78'557.85	81'707.05 SR	81'707.05	
013	Kostenmutation	LBH	02.11.2018	-94'000.00			
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-3'292.95			
	Huber Fenster AG, Herisau			78'557.85	79'648.90 SR	79'648.90	
LBH 015	Vertrag	LBH	02.11.2018	78'557.85			
120	AS	LBH	05.12.2018		24'423.35	24'423.35	
152	AS	LBH	12.03.2019		29'476.45	29'476.45	
209	AS	LBH	13.06.2019		8'983.25	8'983.25	
278	AS	LBH	23.09.2019		5'614.50	5'614.50	
530	SR	LBH	05.05.2020		11'151.35 SR	11'151.35	
	Joos AG Schreinerei, Nänikon				2'058.15	2'058.15	
436	ER	LBH	29.11.2019		2'058.15	2'058.15	
221.1	Fenster aus Holz/Metall		204'073.95	201'278.50	204'073.95 SR	204'073.95	
013	Kostenmutation	LBH	02.11.2018	205'000.00			
031	Kostenmutation	LBH	22.03.2019	5'000.00			
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-5'926.05			
	Huber Fenster AG, Herisau			201'278.50	204'073.95 SR	204'073.95	
LBH 015	Vertrag	LBH	02.11.2018	201'278.50			
120	AS	LBH	05.12.2018		62'576.65	62'576.65	
152	AS	LBH	12.03.2019		75'523.55	75'523.55	
209	AS	LBH	13.06.2019		23'016.75	23'016.75	
278	AS	LBH	23.09.2019		14'385.50	14'385.50	
530	SR	LBH	05.05.2020		28'571.50 SR	28'571.50	
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz						
013	Kostenmutation	LBH	02.11.2018	-94'000.00			
221.6	Metalltüre Vogel greif		17'849.10	10'852.25	17'849.10 SR	17'849.10	
007	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	25'000.00			
043	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-5'030.85			
045	Kostenmutation	LBH	28.08.2020	-2'120.00			
046	Kostenmutation	LBH	12.05.2021	-0.05			

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 11/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	Analp Metallbau AG, Zürich					5'704.45	5'704.45	
	547 ER	LBH	12.06.2020			5'704.45	5'704.45	
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich				10'852.25	10'852.25 SR	10'852.25	
	068 Vertrag	LBH	06.07.2020		10'852.25			
	551 SR	LBH	07.07.2020			10'852.25 SR	10'852.25	
	Walt AG, Fällanden					1'292.40	1'292.40	
	194 ER	LBH	15.05.2019			1'292.40	1'292.40	
222	Spenglerarbeiten							
222	Spenglerarbeiten							
009	Kostenmutation	LBH	15.05.2018	-41'000.00				
224	Bedachungsarbeiten			90'611.05	95'160.25	90'611.05	90'611.05	
224	Bedachungsarbeiten			90'611.05	95'160.25	90'611.05 SR	90'611.05	
009	Kostenmutation	LBH	15.05.2018	105'000.00				
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	-14'388.95				
	WB Bürgin AG, Grüningen				95'160.25	90'611.05 SR	90'611.05	
	LBH 013 Vertrag	LBH	21.06.2018		95'160.25			
	143 AS	LBH	22.02.2019			9'000.00	9'000.00	
	148 AS	LBH	12.03.2019			18'000.00	18'000.00	
	149 AS	LBH	12.03.2019			22'000.00	22'000.00	
	167 AS	LBH	05.04.2019			18'000.00	18'000.00	
	170 AS	LBH	05.04.2019			15'000.00	15'000.00	
	483 SR	LBH	20.02.2020			8'611.05 SR	8'611.05	
224.0	Deckungen (Steildächer)							
009	Kostenmutation	LBH	15.05.2018	-75'000.00				
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen			123'658.35	98'308.70	123'658.35	123'658.35	
225.1	Fugendichtungen			8'765.65		8'765.65	8'765.65	
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-11'234.35				
	Isoflex AG, Zürich					8'765.65	8'765.65	
	521 ER	LBH	06.04.2020			8'765.65	8'765.65	
225.2	Spezielle Dämmungen			24'760.65	20'017.85	24'760.65 SR	24'760.65	
037	Kostenmutation	LBH	04.07.2019	-5'000.00				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	-10'000.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

 Datum 03.06.2021
 Projekt 070LBH
 Seite 12/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-7'773.45				
	046 Kostenmutation	LBH 12.05.2021	534.10				
	Sileno Gipsergeschäft GmbH, Dietikon			20'017.85	24'760.65 SR	24'760.65	
	LBH 019 Vertrag	LBH 02.11.2018		20'017.85			
	121 AS	LBH 05.12.2018			12'000.00	12'000.00	
	412 AS	LBH 27.11.2019			4'000.00	4'000.00	
	536 SR	LBH 07.05.2020			8'226.55 SR	8'226.55	
	563 RR	LBH 24.11.2020			534.10	534.10	
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen		9'928.20		9'928.20	9'928.20	
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	5'000.00				
	040 Kostenmutation	LBH 05.02.2020	-71.80				
	I.J. Abdichtungstechnik GmbH, Wettingen				9'928.20	9'928.20	
	202 RR	LBH 17.05.2019			7'494.50	7'494.50	
	256 RR	LBH 27.08.2019			1'341.20	1'341.20	
	271 RR	LBH 28.08.2019			1'092.50	1'092.50	
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.		80'203.85	78'290.85	80'203.85 SR	80'203.85	
	040 Kostenmutation	LBH 05.02.2020	45'223.45				
	041 Kostenmutation	LBH 02.03.2020	4'000.00				
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-6'186.25				
	044 Kostenmutation	LBH 06.07.2020	4'166.65				
	IHT RAFZ Ingenieurholzbau + Holzbautechnik GmbH, Rafz				4'166.65	4'166.65	
	548 ER	LBH 18.06.2020			4'166.65	4'166.65	
	Isoflex AG, Zürich			28'290.85	26'037.20 SR	26'037.20	
	541 RR	LBH 18.05.2020			425.30	425.30	
	LBH 026 Vertrag	LBH 21.01.2019		28'290.85			
	298 AS	LBH 24.09.2019			22'000.00	22'000.00	
	511 SR	LBH 23.03.2020			3'214.35 SR	3'214.35	
	535 RR	LBH 07.05.2020			397.55	397.55	
	JAMPEN HOLZBAU, Hittnau			50'000.00	50'000.00 SR	50'000.00	
	067 Vertrag	LBH 04.02.2020		50'000.00			
	491 AS	LBH 11.03.2020			30'000.00	30'000.00	
	523 AS	LBH 09.04.2020			15'000.00	15'000.00	
	544 SR	LBH 05.06.2020			5'000.00 SR	5'000.00	

Bauberechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 13/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
226	Fassadenputze		72'332.15	42'808.25	72'332.15	72'332.15	
226	Fassadenputze		68'966.75	42'808.25	68'966.75 SR	68'966.75	
025	Kostenmutation	LBH 28.01.2019	13'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	22'966.75				
	Meier-Ehrensperger AG, Zürich			42'808.25	68'966.75 SR	68'966.75	
022	Nachvertrag	LBH 03.12.2018		15'323.35			
LBH 012	Vertrag	LBH 21.06.2018		27'484.90			
222	AS	LBH 14.06.2019			19'000.00	19'000.00	
486	SR	LBH 16.03.2020			49'966.75 SR	49'966.75	
226.1	Verputzarbeiten (äussere)		3'365.40		3'365.40	3'365.40	
040	Kostenmutation	LBH 05.02.2020	3'365.40				
	Meier-Ehrensperger AG, Zürich				3'365.40	3'365.40	
420	RR	LBH 27.11.2019			3'365.40	3'365.40	
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen						
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen						
030	Kostenmutation	LBH 22.03.2019	-16'000.00				
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz		7'830.35	7'463.60	7'830.35	7'830.35	
228.0	Fallarmmarkisen		7'830.35	7'463.60	7'830.35 SR	7'830.35	
040	Kostenmutation	LBH 05.02.2020	-169.65				
	Morandi AG, Erlenbach ZH			7'463.60	7'830.35 SR	7'830.35	
033	Vertrag	LBH 04.03.2019		7'463.60			
324	SR	LBH 15.10.2019			7'830.35 SR	7'830.35	
23	Elektroanlagen		629'360.45	529'665.80	629'360.45	629'360.45	
230	Elektroinstallationen		480'900.80	413'007.45	480'900.80	480'900.80	
230	Elektroinstallationen		480'900.80	413'007.45	480'900.80 SR	480'900.80	
006	Kostenmutation	LBH 02.03.2018	395'000.00				
037	Kostenmutation	LBH 04.07.2019	32'000.00				
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	13'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	45'810.40				
045	Kostenmutation	LBH 28.08.2020	-4'909.60				
	EKZ Eltop, Uster			413'007.45	480'900.80 SR	480'900.80	
050	Nachvertrag	LBH 28.05.2019		27'390.75			

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

14/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	<i>LBH 005 Vertrag</i>	<i>LBH 06.02.2018</i>		<i>385'616.70</i>			
	122 AS	LBH 07.12.2018			18'000.00	18'000.00	
	141 AS	LBH 21.02.2019			37'000.00	37'000.00	
	172 AS	LBH 05.04.2019			28'000.00	28'000.00	
	193 AS	LBH 15.05.2019			28'000.00	28'000.00	
	208 AS	LBH 13.06.2019			38'000.00	38'000.00	
	235 AS	LBH 24.07.2019			37'000.00	37'000.00	
	258 AS	LBH 27.08.2019			37'000.00	37'000.00	
	282 AS	LBH 23.09.2019			56'000.00	56'000.00	
	307 AS	LBH 30.09.2019			74'000.00	74'000.00	
	390 RR	LBH 14.11.2019			4'909.60	4'909.60	
	467 RR	LBH 07.02.2020					
	510 SR	LBH 07.05.2020			122'991.20 SR	122'991.20	
230.1	Aussensteckdose CEE125						
007	Kostenmutation	LBH 02.03.2018	32'000.00				
037	Kostenmutation	LBH 04.07.2019	-32'000.00				
231	Apparate Starkstrom						
231	Apparate Starkstrom						
006	Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-53'000.00				
232	Starkstrominstallationen		5'118.45	3'949.90	5'118.45	5'118.45	
232	Starkstrominstallationen		5'118.45	3'949.90	5'118.45 SR	5'118.45	
006	Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-177'000.00				
046	Kostenmutation	LBH 12.05.2021	5'118.45				
	EKZ Eltop, Uster			3'949.90	4'070.50 SR	4'070.50	
073	Vertrag	LBH 10.02.2021		3'949.90			
569	SR	LBH 14.04.2021			4'070.50 SR	4'070.50	
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ Eltop, Fahrweid				1'047.95	1'047.95	
561	ER	LBH 13.10.2020			1'047.95	1'047.95	
233	Leuchten und Lampen		123'970.20	112'708.45	123'970.20	123'970.20	
233	Leuchten und Lampen		123'970.20	112'708.45	123'970.20 SR	123'970.20	
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	-13'029.80				
	Moos licht ag, Luzern			112'708.45	123'970.20 SR	123'970.20	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

15/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	451 ER	LBH 06.02.2020			1'321.15	1'321.15	
	LBH 025 Vertrag	LBH 30.11.2018		112'708.45			
	191 AS	LBH 15.05.2019			9'000.00	9'000.00	
	246 AS	LBH 29.07.2019			90'000.00	90'000.00	
	405 SR	LBH 22.11.2019			23'649.05 SR	23'649.05	
235	Apparate Schwachstrom		14'639.35		14'639.35	14'639.35	
	235 Apparate Schwachstrom		14'639.35		14'639.35	14'639.35	
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-33'000.00				
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	14'639.35				
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ Eltop, Fahrweid				14'639.35	14'639.35	
	542 RR	LBH 05.06.2020			14'639.35	14'639.35	
236	Schwachstrominstallationen		491.65		491.65	491.65	
	236 Schwachstrominstallationen		491.65		491.65	491.65	
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-54'000.00				
	017 Kostenmutation	LBH 02.11.2018	491.65				
	Siemens Schweiz AG, Zürich				491.65	491.65	
	110 ER	LBH 19.10.2018			491.65	491.65	
237	Gebäudeautomation						
	237 Gebäudeautomation						
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-26'000.00				
238	Bauprovisorien						
	238 Bauprovisorien						
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-5'000.00				
239	Installation Pächter		4'240.00		4'240.00	4'240.00	
	239 Installation Pächter		4'240.00		4'240.00	4'240.00	
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-15'000.00				
	045 Kostenmutation	LBH 28.08.2020	4'240.00				
	Felix Unholz AG, Ebmatingen				4'240.00	4'240.00	
	557 ER	LBH 27.07.2020			4'240.00	4'240.00	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		401'657.25	369'153.20	401'657.25	401'657.25	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 16/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
243	Wärmeverteilung			137'031.00	127'663.30	137'031.00	137'031.00	
243	Wärmeverteilung			137'031.00	127'663.30	137'031.00 SR	137'031.00	
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-94'000.00				
039	Kostenmutation	LBH	05.11.2019	2'031.00				
	Ammann + Schmid AG Heizung, Uster				127'663.30	137'031.00 SR	137'031.00	
LBH 006	Vertrag	LBH	06.02.2018		127'663.30			
145	AS	LBH	22.02.2019			22'000.00	22'000.00	
168	AS	LBH	05.04.2019			42'000.00	42'000.00	
198	AS	LBH	15.05.2019			20'000.00	20'000.00	
200	RR	LBH	15.05.2019			649.65	649.65	
211	AS	LBH	13.06.2019			9'000.00	9'000.00	
236	AS	LBH	24.07.2019			9'000.00	9'000.00	
239	AS	LBH	25.07.2019			7'000.00	7'000.00	
323	AS	LBH	15.10.2019			5'000.00	5'000.00	
350	AS	LBH	05.11.2019			8'000.00	8'000.00	
370	RR	LBH	04.11.2019			441.90	441.90	
375	SR	LBH	05.11.2019			13'939.45 SR	13'939.45	
244	Lüftungsanlagen			264'626.25	241'489.90	264'626.25	264'626.25	
244	Lüftungsanlagen			264'626.25	241'489.90	264'626.25 SR	264'626.25	
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-182'000.00				
024	Kostenmutation	LBH	28.11.2018	13'000.00				
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	10'995.20				
046	Kostenmutation	LBH	12.05.2021	631.05				
	Max Keller AG, Bubikon				241'489.90	264'626.25 SR	264'626.25	
477	ER	LBH	14.02.2020			2'261.70	2'261.70	
014	Nachvertrag	LBH	14.11.2018		13'492.10			
LBH 007	Vertrag	LBH	13.02.2018		227'997.80			
159	AS	LBH	13.03.2019			21'809.25	21'809.25	
161	AS	LBH	13.03.2019			65'427.75	65'427.75	
197	AS	LBH	15.05.2019			55'734.75	55'734.75	
210	AS	LBH	13.06.2019			26'655.75	26'655.75	
237	AS	LBH	24.07.2019			18'949.80	18'949.80	
481	RR	LBH	14.02.2020			8'187.40	8'187.40	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 17/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	482 SR	LBH	17.02.2020		64'968.80 SR	64'968.80	
	564 RR	LBH	24.11.2020		631.05	631.05	
25	Sanitäranlagen		234'476.20	269'106.75	234'476.20	234'476.20	
250	Sanitäranlagen		234'476.20	269'106.75	234'476.20	234'476.20	
250	Sanitäranlagen		234'476.20	269'106.75	234'476.20 SR	234'476.20	
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	278'000.00			
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-43'523.80			
	Fiorentino Haustechnik GmbH, Winterthur			269'106.75	234'476.20 SR	234'476.20	
LBH 004	Vertrag	LBH	01.02.2018	269'106.75			
97	AS	LBH	12.09.2018		21'000.00	21'000.00	
150	AS	LBH	12.03.2019		53'000.00	53'000.00	
205	AS	LBH	13.06.2019		18'000.00	18'000.00	
224	RR	LBH	14.06.2019		3'271.40	3'271.40	
269	AS	LBH	28.08.2019		78'000.00	78'000.00	
320	AS	LBH	14.10.2019		38'000.00	38'000.00	
321	RR	LBH	14.10.2019		801.20	801.20	
345	RR	LBH	17.10.2019		732.00	732.00	
457	RR	LBH	06.02.2020		1'017.45	1'017.45	
514	RR	LBH	27.03.2020		2'036.95	2'036.95	
515	SR	LBH	27.03.2020		18'617.20 SR	18'617.20	
251	Allgemeine Sanitärapparate						
251	Allgemeine Sanitärapparate						
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-78'000.00			
252	Spezielle Sanitärapparate						
252	Spezielle Sanitärapparate						
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-6'000.00			
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate						
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate						
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-42'000.00			
254	Sanitärleitungen						
254	Sanitärleitungen						

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 18/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-95'000.00				
255	Dämmungen Sanitärinstallationen						
255	Dämmungen Sanitärinstallationen						
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-22'000.00				
256	Sanitärinstallationselemente						
256	Sanitärinstallationselemente						
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-35'000.00				
259	Uebriges						
259	Uebriges						
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-16'000.00				
26	Transportanlagen		46'874.80	40'000.00	46'874.80	46'874.80	
261	Aufzüge		46'874.80	40'000.00	46'874.80	46'874.80	
261	Aufzüge		46'874.80	40'000.00	46'874.80 SR	46'874.80	
	006 Kostenmutation	LBH 02.03.2018	-45'000.00				
	040 Kostenmutation	LBH 05.02.2020	1'874.80				
	Kone (Schweiz) AG, Brüttisellen			40'000.00	46'874.80 SR	46'874.80	
	LBH 002 Vertrag	LBH 22.11.2017		40'000.00			
	50 AS	LBH 06.02.2018			12'000.00	12'000.00	
	144 AS	LBH 22.02.2019			12'000.00	12'000.00	
	177 AS	LBH 24.04.2019			12'000.00	12'000.00	
	364 SR	LBH 04.11.2019			6'367.55 SR	6'367.55	
	384 RR	LBH 14.11.2019			4'507.25	4'507.25	
27	Ausbau 1		492'380.55	464'421.10	492'380.55	492'380.55	
271	Gipserarbeiten		115'283.80	116'075.60	115'283.80	115'283.80	
271	Gipserarbeiten		115'283.80	116'075.60	115'283.80 SR	115'283.80	
	025 Kostenmutation	LBH 28.01.2019	19'000.00				
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-4'716.20				
	Sileno Gipsergeschäft GmbH, Dietikon			116'075.60	115'283.80 SR	115'283.80	
	LBH 034 Vertrag	LBH 25.01.2019		116'075.60			
	184 AS	LBH 13.05.2019			37'000.00	37'000.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 19/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	260 AS	LBH	27.08.2019			49'000.00	49'000.00	
	411 AS	LBH	27.11.2019			18'000.00	18'000.00	
	531 ER	LBH	07.05.2020			4'475.65	4'475.65	
	537 SR	LBH	07.05.2020			6'808.15 SR	6'808.15	
272	Metallbauarbeiten			25'018.45		25'018.45	25'018.45	
272	Metallbauarbeiten			23'241.40		23'241.40	23'241.40	
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	-10'000.00				
039	Kostenmutation	LBH	05.11.2019	745.50				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	7'354.35				
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	1'141.55				
	Analp Metallbau AG, Zürich					4'090.90	4'090.90	
445	ER	LBH	30.11.2019			4'090.90	4'090.90	
	Fiorentino Haustechnik GmbH, Winterthur					1'141.55	1'141.55	
458	ER	LBH	06.02.2020			1'141.55	1'141.55	
	Joos AG Schreinerei, Nänikon					3'263.45	3'263.45	
435	ER	LBH	29.11.2019			3'263.45	3'263.45	
	Kehrer Stebler AG, Oensingen					2'771.70	2'771.70	
309	ER	LBH	30.09.2019			2'771.70	2'771.70	
	Waser, Passugg					11'973.80	11'973.80	
379	ER	LBH	05.11.2019			11'973.80	11'973.80	
272.1	Metallbaufertigteile			1'777.05		1'777.05	1'777.05	
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	1'777.05				
	KAISER + KRAFT AG, Cham					1'777.05	1'777.05	
464	ER	LBH	07.02.2020			1'777.05	1'777.05	
273	Schreinerarbeiten			312'888.40	314'458.50	312'888.40	312'888.40	
273.0	Innentüren aus Holz			107'873.25	127'926.50	107'873.25 SR	107'873.25	
014	Kostenmutation	LBH	02.11.2018	-10'000.00				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	-28'126.70				
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-0.05				
	Danuser AG, Herisau					27'716.95	27'716.95	
416	ER	LBH	26.11.2019			27'716.95	27'716.95	
	Schreinerei Frick, Obfelden				127'926.50	80'156.30 SR	80'156.30	
LBH 016	Vertrag	LBH	02.11.2018		127'926.50			

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 20/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	218 AS	LBH 14.06.2019			38'000.00	38'000.00	
	281 AS	LBH 23.09.2019			19'000.00	19'000.00	
	404 SR	LBH 22.11.2019			23'156.30 SR	23'156.30	
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.						
020	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	-5'000.00				
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten		184'536.55	168'629.35	184'536.55 SR	184'536.55	
020	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	73'000.00				
040	Kostenmutation	LBH 05.02.2020	13'119.20				
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	1'417.35				
	Danuser AG, Herisau				82'812.90	82'812.90	
	417 ER	LBH 26.11.2019			82'812.90	82'812.90	
	Joos AG Schreinerei, Nänikon				13'265.95	13'265.95	
	437 ER	LBH 29.11.2019			11'848.60	11'848.60	
	463 RR	LBH 07.02.2020			1'417.35	1'417.35	
	Schreinerei Frick, Obfelden			168'629.35	88'457.70 SR	88'457.70	
	045 Nachvertrag	LBH 25.04.2019		5'407.40			
LBH 024	Vertrag	LBH 21.11.2018		163'221.95			
	219 AS	LBH 14.06.2019			21'000.00	21'000.00	
	374 AS	LBH 05.11.2019			49'000.00	49'000.00	
	409 SR	LBH 25.11.2019			18'457.70 SR	18'457.70	
273.9	Brandschutztore		20'478.60	17'902.65	20'478.60 SR	20'478.60	
014	Kostenmutation	LBH 02.11.2018	20'000.00				
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	478.60				
	Jos. Berchtold AG, Zürich			17'902.65	20'478.60 SR	20'478.60	
LBH 018	Vertrag	LBH 02.11.2018		17'902.65			
	180 AS	LBH 24.04.2019			13'000.00	13'000.00	
	455 SR	LBH 06.02.2020			7'478.60 SR	7'478.60	
275	Schliessanlagen		21'085.95	15'406.85	21'085.95	21'085.95	
275	Schliessanlagen		21'085.95	15'406.85	21'085.95 SR	21'085.95	
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	1'085.95				
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				350.00	350.00	
	329 ER	LBH 15.10.2019			350.00	350.00	
	kulltec ag, Pfäffikon ZH			15'406.85	20'735.95 SR	20'735.95	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 21/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	LBH 028 Vertrag	LBH 23.01.2019		15'406.85			
	381 AS	LBH 05.11.2019			10'000.00	10'000.00	
	462 SR	LBH 07.02.2020			10'735.95 SR	10'735.95	
277	Elementwände		18'103.95	18'480.15	18'103.95	18'103.95	
277.2	Feststehende Elementwände		18'103.95	18'480.15	18'103.95 SR	18'103.95	
024	Kostenmutation	LBH 28.11.2018	-4'000.00				
039	Kostenmutation	LBH 05.11.2019	-2'896.05				
	Schreinerei Frick, Obfelden			18'480.15	18'103.95 SR	18'103.95	
LBH 022	Vertrag	LBH 20.11.2018		18'480.15			
360	SR	LBH 01.11.2019			18'103.95 SR	18'103.95	
28	Ausbau 2		1'143'799.90	1'053'614.75	1'011'245.90	1'011'245.90	132'554.00
281	Bodenbeläge		388'709.20	378'817.45	388'709.20	388'709.20	
281.0	Unterlagsböden		32'340.90	41'329.75	32'340.90 SR	32'340.90	
021	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	2'000.00				
038	Kostenmutation	LBH 01.10.2019	5'000.00				
040	Kostenmutation	LBH 05.02.2020	-12'659.10				
	Enz Naturstein & Keramik GmbH, Zürich			5'213.00	6'290.10 SR	6'290.10	
054	Vertrag	LBH 17.07.2019		5'213.00			
251	AS	LBH 23.08.2019			4'000.00	4'000.00	
318	RR	LBH 14.10.2019			1'098.00	1'098.00	
340	SR	LBH 16.10.2019			1'192.10 SR	1'192.10	
	Steinit AG, Zürich			36'116.75	26'050.80 SR	26'050.80	
LBH 023	Vertrag	LBH 21.11.2018		36'116.75			
192	AS	LBH 15.05.2019			19'000.00	19'000.00	
339	SR	LBH 16.10.2019			7'050.80 SR	7'050.80	
281.1	Fugenlose Bodenbeläge		77'955.20	79'026.15	77'955.20 SR	77'955.20	
022	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	43'000.00				
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	-5'044.80				
	Edelmann Böden + Beläge GmbH, Zürich			79'026.15	77'955.20 SR	77'955.20	
LBH 021	Vertrag	LBH 20.11.2018		79'026.15			
151	AS	LBH 12.03.2019			28'000.00	28'000.00	
162	AS	LBH 13.03.2019			30'000.00	30'000.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 22/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	171 AS	LBH 05.04.2019			14'000.00	14'000.00	
	484 SR	LBH 21.02.2020			5'955.20 SR	5'955.20	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.						
023	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	-6'000.00				
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten		19'420.55	18'482.35	19'420.55 SR	19'420.55	
022	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	-10'000.00				
025	Kostenmutation	LBH 28.01.2019	-17'000.00				
038	Kostenmutation	LBH 01.10.2019	20'000.00				
039	Kostenmutation	LBH 05.11.2019	-1'638.15				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	1'058.70				
	Enz Naturstein & Keramik GmbH, Zürich			18'482.35	19'420.55 SR	19'420.55	
	487 RR	LBH 10.03.2020			1'058.70	1'058.70	
	055 Vertrag	LBH 17.07.2019		18'482.35			
	250 AS	LBH 23.08.2019			13'000.00	13'000.00	
	341 SR	LBH 16.10.2019			5'361.85 SR	5'361.85	
281.7	Bodenbeläge aus Holz		258'992.55	239'979.20	258'992.55 SR	258'992.55	
023	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	52'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-2'813.95				
045	Kostenmutation	LBH 28.08.2020	7'818.65				
046	Kostenmutation	LBH 12.05.2021	3'987.85				
	Schuster AG, Zürich			239'979.20	258'992.55 SR	258'992.55	
	469 ER	LBH 10.02.2020			2'730.70	2'730.70	
	556 ER	LBH 10.07.2020			7'818.65	7'818.65	
	566 ER	LBH 10.02.2021			3'987.85	3'987.85	
	LBH 020 Vertrag	LBH 15.11.2018		239'979.20			
	212 AS	LBH 13.06.2019			100'000.00	100'000.00	
	366 AS	LBH 04.11.2019			100'000.00	100'000.00	
	517 SR	LBH 06.04.2020			44'455.35 SR	44'455.35	
281.9	Sockel						
023	Kostenmutation	LBH 26.11.2018	-10'000.00				
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen		277'509.30	271'240.30	277'509.30	277'509.30	
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten		81'151.15	76'805.70	81'151.15 SR	81'151.15	
025	Kostenmutation	LBH 28.01.2019	17'000.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021
Projekt 070LBH
Seite 23/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
039	Kostenmutation	LBH	05.11.2019	151.15			
	Enz Naturstein & Keramik GmbH, Zürich			76'805.70	81'151.15 SR	81'151.15	
LBH 036	Vertrag	LBH	28.01.2019	76'805.70			
226	AS	LBH	03.07.2019		51'000.00	51'000.00	
252	AS	LBH	23.08.2019		13'000.00	13'000.00	
315	RR	LBH	14.10.2019		451.65	451.65	
317	RR	LBH	14.10.2019		7'398.00	7'398.00	
342	SR	LBH	16.10.2019		9'301.50 SR	9'301.50	
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen		196'358.15	194'434.60	196'358.15 SR	196'358.15	
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	74'000.00			
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	-3'641.85			
	Danuser AG, Herisau			194'434.60	196'358.15 SR	196'358.15	
LBH 031	Vertrag	LBH	25.01.2019	194'434.60			
215	AS	LBH	14.06.2019		68'000.00	68'000.00	
254	AS	LBH	23.09.2019		92'000.00	92'000.00	
408	SR	LBH	25.11.2019		30'251.60 SR	30'251.60	
415	RR	LBH	26.11.2019		6'106.55	6'106.55	
283	Deckenbekleidungen		209'804.75	192'211.10	209'804.75	209'804.75	
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten						
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	-9'000.00			
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips		32'180.50	27'402.75	32'180.50 SR	32'180.50	
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	-45'000.00			
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	2'180.50			
	Sileno Gipsergeschäft GmbH, Dietikon			27'402.75	32'180.50 SR	32'180.50	
LBH 033	Vertrag	LBH	25.01.2019	27'402.75			
265	AS	LBH	27.08.2019		15'000.00	15'000.00	
410	AS	LBH	27.11.2019		9'000.00	9'000.00	
539	SR	LBH	07.05.2020		8'180.50 SR	8'180.50	
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen		173'449.75	157'294.25	173'449.75 SR	173'449.75	
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	58'000.00			
031	Kostenmutation	LBH	22.03.2019	3'000.00			
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	7'449.75			
	Danuser AG, Herisau			157'294.25	173'449.75 SR	173'449.75	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 24/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	LBH 032 Vertrag	LBH 25.01.2019		157'294.25			
	216 AS	LBH 14.06.2019			120'000.00	120'000.00	
	253 AS	LBH 23.09.2019			21'000.00	21'000.00	
	407 SR	LBH 25.11.2019			32'449.75 SR	32'449.75	
283.6	Deckenbekleidungen aus Metall: Paneele und Lamellen		4'174.50	7'514.10	4'174.50 SR	4'174.50	
	025 Kostenmutation	LBH 28.01.2019	9'000.00				
	041 Kostenmutation	LBH 02.03.2020	-4'825.50				
	Röösl AG, Fehraltorf			7'514.10	4'174.50 SR	4'174.50	
	LBH 029 Vertrag	LBH 23.01.2019		7'514.10			
	468 SR	LBH 07.02.2020			4'174.50 SR	4'174.50	
285	Innere Oberflächenbehandlungen		226'645.40	187'039.50	226'645.40	226'645.40	
285	Innere Oberflächenbehandlungen		130'255.45	115'547.30	130'255.45 SR	130'255.45	
	025 Kostenmutation	LBH 28.01.2019	-31'000.00				
	030 Kostenmutation	LBH 22.03.2019	23'000.00				
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	10'255.45				
	Christian Schmidt, Zürich			115'547.30	130'255.45 SR	130'255.45	
	LBH 037 Vertrag	LBH 15.03.2019		115'547.30			
	255 AS	LBH 27.08.2019			35'000.00	35'000.00	
	396 AS	LBH 20.11.2019			53'000.00	53'000.00	
	524 SR	LBH 16.04.2020			42'255.45 SR	42'255.45	
285.7	Sondagen Denkmalpflege		4'577.25		4'577.25	4'577.25	
	031 Kostenmutation	LBH 22.03.2019					
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	3'000.00				
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	1'577.25				
	Fontana & Fontana AG, Jona				4'577.25	4'577.25	
	217 ER	LBH 14.06.2019			2'692.50	2'692.50	
	242 RR	LBH 26.07.2019			1'884.75	1'884.75	
285.8	Denkmalpflegerische Massnahmen Pfarrhaus		91'812.70	71'492.20	91'812.70 SR	91'812.70	
	031 Kostenmutation	LBH 22.03.2019					
	032 Kostenmutation	LBH 29.03.2019	49'972.80				
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	11'780.60				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	3'648.50				

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

25/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	21'519.40			
	042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-3.75			
	044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	4'895.15			
		Fontana & Fontana AG, Jona			49'972.80	70'297.05 SR	70'297.05	
	17	RR	LBH	29.09.2017		4'895.15	4'895.15	
	243	RR	LBH	26.07.2019		6'494.30	6'494.30	
	304	RR	LBH	30.09.2019		5'080.90	5'080.90	
	344	RR	LBH	17.10.2019		3'648.50	3'648.50	
	041	Vertrag	LBH	15.04.2019	39'633.60			
	196	AS	LBH	15.05.2019		21'000.00	21'000.00	
	303	SR	LBH	30.09.2019		19'459.45 SR	19'459.45	
	042	Vertrag	LBH	15.04.2019	10'339.20			
	302	SR	LBH	30.09.2019		9'718.75 SR	9'718.75	
		Glas Trösch AG,, Volketswil			21'519.40	21'515.65 SR	21'515.65	
	065	Vertrag	LBH	27.11.2019	21'519.40			
	492	SR	LBH	11.03.2020		21'515.65 SR	21'515.65	
286	Bauaustrocknung			866.60		866.60	866.60	
	286	Bauaustrocknung		866.60		866.60	866.60	
	042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-4'133.40			
		AIRCENTER AG, Dättwil				866.60	866.60	
	163	ER	LBH	14.03.2019		866.60	866.60	
287	Baureinigung			40'264.65	24'306.40	40'264.65	40'264.65	
	287	Baureinigung		40'264.65	24'306.40	40'264.65 SR	40'264.65	
	037	Kostenmutation	LBH	04.07.2019	5'000.00			
	040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	15'000.00			
	042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-735.35			
		Clean-Service AG, Oberengstringen			24'306.40	40'264.65 SR	40'264.65	
	LBH 039	Vertrag	LBH	29.05.2019	24'306.40			
	428	SR	LBH	28.11.2019		27'447.90 SR	27'447.90	
	433	RR	LBH	29.11.2019		5'330.55	5'330.55	
	488	RR	LBH	10.03.2020		5'452.80	5'452.80	
	490	RR	LBH	10.03.2020		1'523.50	1'523.50	
	509	RR	LBH	19.03.2020		262.50	262.50	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

26/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	533 RR	LBH	07.05.2020		247.40	247.40	
289	Denkmalpflegefonds				-132'554.00	-132'554.00	132'554.00
289	Denkmalpflegefonds				-132'554.00	-132'554.00	132'554.00
	Kantonale Denkmalpflege, Zürich				-132'554.00	-132'554.00	
	571 ER	LBH	04.05.2021		-86'471.00	-86'471.00	
	573 ER	LBH	03.06.2021		-46'083.00	-46'083.00	
29	Honorare						
291	Architekt						
291	Architekt						
001	Kostenmutation	LBH	02.06.2017	-1'935'000.00			
3	Betriebseinrichtungen			1'152'248.00	1'135'811.40	1'152'248.00	1'152'248.00
33	Elektroanlagen						
339	Uebriges						
339	Uebriges						
011	Kostenmutation	LBH	13.08.2018	-82'000.00			
34	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen			52'628.20	49'627.55	52'628.20	52'628.20
346	Kälteanlagen			52'628.20	49'627.55	52'628.20	52'628.20
346	Kälteanlagen			52'628.20	49'627.55	52'628.20 SR	52'628.20
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018	3'000.00			
024	Kostenmutation	LBH	28.11.2018	7'000.00			
039	Kostenmutation	LBH	05.11.2019	-371.80			
	Invest-Technik Glaninger AG, Regensdorf				49'627.55	52'628.20 SR	52'628.20
013	Nachvertrag	LBH	13.11.2018	7'465.15			
LBH 008	Vertrag	LBH	05.02.2018	42'162.40			
174	AS	LBH	09.04.2019		21'000.00	21'000.00	
201	AS	LBH	17.05.2019		21'000.00	21'000.00	
266	RR	LBH	27.08.2019		1'238.55	1'238.55	
292	RR	LBH	24.09.2019		817.30	817.30	
361	SR	LBH	04.11.2019		8'572.35 SR	8'572.35	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021
Projekt 070LBH
Seite 27/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
35	Sanitäranlagen		272'358.10	252'326.10	272'358.10	272'358.10	
358	Kücheneinrichtungen		166'459.05	162'649.45	166'459.05	166'459.05	
358	Kücheneinrichtungen		166'459.05	162'649.45	166'459.05 SR	166'459.05	
009	Kostenmutation	LBH 15.05.2018	-43'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-8'540.95				
	Chromag AG, Steinhausen			162'649.45	166'459.05 SR	166'459.05	
LBH 011	Vertrag	LBH 20.06.2018		162'649.45			
257	AS	LBH 27.08.2019			64'000.00	64'000.00	
507	SR	LBH 12.03.2020			102'459.05 SR	102'459.05	
359	Pächterwünsche		105'899.05	89'676.65	105'899.05	105'899.05	
359	Pächterwünsche		105'899.05	89'676.65	105'899.05 SR	105'899.05	
027	Kostenmutation	LBH 18.03.2019	63'866.10				
043	Kostenmutation	LBH 06.07.2020	57'208.75				
045	Kostenmutation	LBH 28.08.2020	-15'175.80				
	Ammann + Schmid AG Heizung, Uster				603.00	603.00	
372	RR	LBH 05.11.2019			603.00	603.00	
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich			22'584.20	41'350.20 SR	41'350.20	
549	SR	LBH 03.07.2020			18'766.00	18'766.00	
034	Vertrag	LBH 15.03.2019		2'612.25			
352	ER	LBH 28.10.2019			2'612.25	2'612.25	
035	Vertrag	LBH 19.03.2019		19'971.95			
353	ER	LBH 29.10.2019			19'971.95	19'971.95	
	BWT Bau AG, Zürich				3'177.90	3'177.90	
187	RR	LBH 15.05.2019			3'177.90	3'177.90	
	Chromag AG, Steinhausen			44'533.35	44'533.30 SR	44'533.30	
LBH 011	Vertrag	LBH 20.06.2018		44'533.35			
507	SR	LBH 12.03.2020			44'533.30 SR	44'533.30	
	EKZ Eltop, Uster				2'239.90	2'239.90	
389	RR	LBH 14.11.2019			2'239.90	2'239.90	
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ Eltop, Fahrweid						
459	RR	LBH 06.02.2020					
	Fiorentino Haustechnik GmbH, Winterthur				4'371.50	4'371.50	
268	RR	LBH 28.08.2019			4'371.50	4'371.50	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

28/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	Invest-Technik Glaninger AG, Regensdorf				17'038.60	17'038.65 SR	17'038.65	
	038 Nachvertrag	LBH	02.04.2019		16'135.75			
	048 Nachvertrag	LBH	14.05.2019		902.85			
	LBH 008 Vertrag	LBH	05.02.2018					
	266 RR	LBH	27.08.2019					
	361 SR	LBH	04.11.2019			17'038.65 SR	17'038.65	
	Landenberghaus GmbH, Greifensee					-12'935.90	-12'935.90	
	559 ER	LBH	28.08.2020			-12'935.90	-12'935.90	
	Max Keller AG, Bubikon				5'520.50	5'520.50 SR	5'520.50	
	051 Nachvertrag	LBH	29.05.2019		5'520.50			
	LBH 007 Vertrag	LBH	13.02.2018					
	237 AS	LBH	24.07.2019			5'282.70	5'282.70	
	482 SR	LBH	17.02.2020			237.80 SR	237.80	
37	Ausbau 1			827'261.70	833'857.75	827'261.70	827'261.70	
378	Bühneneinrichtung			821'547.95	833'857.75	821'547.95	821'547.95	
	378 Bühneneinrichtung			816'378.35	828'688.15	816'378.35 SR	816'378.35	
	011 Kostenmutation	LBH	13.08.2018	850'000.00				
	017 Kostenmutation	LBH	02.11.2018	-5'169.60				
	042 Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-28'452.05				
	wyss bühnenbau ag, Näfels				828'688.15	816'378.35 SR	816'378.35	
	044 Nachvertrag	LBH	24.04.2019		35'739.85			
	LBH 014 Vertrag	LBH	13.08.2018		792'948.30			
	181 AS	LBH	24.04.2019			9'000.00	9'000.00	
	214 AS	LBH	13.06.2019			46'000.00	46'000.00	
	229 AS	LBH	03.07.2019			206'000.00	206'000.00	
	245 AS	LBH	29.07.2019			54'000.00	54'000.00	
	264 AS	LBH	27.08.2019			81'000.00	81'000.00	
	285 AS	LBH	23.09.2019			139'000.00	139'000.00	
	322 AS	LBH	15.10.2019			158'000.00	158'000.00	
	376 AS	LBH	05.11.2019			70'000.00	70'000.00	
	512 SR	LBH	26.03.2020			51'946.30 SR	51'946.30	
	532 RR	LBH	07.05.2020			1'432.05	1'432.05	
378.1	Obermaschinerie							

Bauberechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

29/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	011 Kostenmutation	LBH	13.08.2018	-233'000.00			
378.2	Untermachinerie						
	011 Kostenmutation	LBH	13.08.2018	-188'000.00			
378.3	Bühnenlicht und Scheinwerfer						
	011 Kostenmutation	LBH	13.08.2018	-162'000.00			
378.4	Medientechnik						
	010 Kostenmutation	LBH	03.07.2018	30'737.60			
	011 Kostenmutation	LBH	13.08.2018	-100'737.60			
378.5	Ausstattung						
	011 Kostenmutation	LBH	13.08.2018	-71'000.00			
378.6	Bühnensachverständiger			5'169.60	5'169.60	5'169.60	5'169.60
	017 Kostenmutation	LBH	02.11.2018	5'169.60			
	Ingenieurbüro Schmidt, Untermeitingen			5'169.60	5'169.60	5'169.60	
	009 Vertrag	LBH	02.11.2018	5'169.60			
	382 ER	LBH	05.11.2019		5'169.60	5'169.60	
379	Vorhänge			5'713.75	5'713.75	5'713.75	
379	Vorhänge			5'713.75	5'713.75	5'713.75	
	038 Kostenmutation	LBH	01.10.2019	5'713.75			
	Annette Douglas Textiles AG, Wettingen				5'713.75	5'713.75	
	310 ER	LBH	30.09.2019		5'713.75	5'713.75	
39	Honorare						
391	Architekt						
391	Architekt						
	001 Kostenmutation	LBH	02.06.2017	-482'000.00			
4	Umgebung			283'296.05	230'123.55	283'296.05	283'296.05
41	Roh- und Ausbauarbeiten			17'142.80	8'205.95	17'142.80	17'142.80
411	Baumeisterarbeiten						
411	Baumeisterarbeiten						
	029 Kostenmutation	LBH	22.03.2019	-20'000.00			
419	Buuregarten			17'142.80	8'205.95	17'142.80	17'142.80

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

30/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
419	Buuregarten		17'142.80	8'205.95	17'142.80 SR	17'142.80	
012	Kostenmutation	LBH 04.09.2018	56'000.00				
029	Kostenmutation	LBH 22.03.2019	-5'000.00				
031	Kostenmutation	LBH 22.03.2019	-41'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	7'142.80				
	Fuhrer Gartenbau Gestaltung und Planung AG, Greifensee			8'205.95	17'142.80 SR	17'142.80	
063	Vertrag	LBH 11.11.2019		8'205.95			
505	SR	LBH 11.03.2020			17'142.80 SR	17'142.80	
42	Gartenanlagen		266'153.25	221'917.60	266'153.25	266'153.25	
421	Gärtnerarbeiten		266'153.25	221'917.60	266'153.25	266'153.25	
421	Gärtnerarbeiten		266'153.25	221'917.60	266'153.25 SR	266'153.25	
029	Kostenmutation	LBH 22.03.2019	221'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	35'153.25				
	Fuhrer Gartenbau Gestaltung und Planung AG, Greifensee			221'917.60	266'153.25 SR	266'153.25	
527	RR	LBH 21.04.2020			6'462.00	6'462.00	
LBH 038	Vertrag	LBH 11.02.2019		221'917.60			
241	AS	LBH 26.07.2019			50'000.00	50'000.00	
261	AS	LBH 27.08.2019			50'000.00	50'000.00	
270	AS	LBH 28.08.2019			50'000.00	50'000.00	
274	AS	LBH 23.09.2019			35'000.00	35'000.00	
280	ER	LBH 23.09.2019			1'033.80	1'033.80	
365	AS	LBH 04.11.2019			14'000.00	14'000.00	
413	RR	LBH 25.11.2019			27'507.85	27'507.85	
489	RR	LBH 10.03.2020			2'027.50	2'027.50	
506	SR	LBH 11.03.2020			28'750.05 SR	28'750.05	
508	RR	LBH 19.03.2020			1'372.05	1'372.05	
423	Ausstattungen, Geräte						
423	Ausstattungen, Geräte						
029	Kostenmutation	LBH 22.03.2019	-5'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-4'000.00				

46 Kleinere Trassenbauten

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

31/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
463	Oberbau						
463	Oberbau						
029	Kostenmutation	LBH	22.03.2019		-165'000.00		
49	Honorare						
491	Architekt						
491	Architekt						
001	Kostenmutation	LBH	02.06.2017		-92'000.00		
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten				2'986'586.55	2'329'986.70	2'986'586.55
50	Wettbewerbskosten						
50	Wettbewerbskosten						
51	Bewilligungen, Gebühren				183'217.35	183'217.35	183'217.35
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)				38'155.85	38'155.85	38'155.85
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)				38'155.85	38'155.85	38'155.85
002	Kostenmutation	LBH	26.07.2017		-3'139.40		
044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020		-3'679.80		
046	Kostenmutation	LBH	12.05.2021		11'975.05		
	Acht Grad Ost AG, Schlieren					2'713.50	2'713.50
4	ER	LBH	15.06.2017		129.60	129.60	
567	ER	LBH	22.03.2021		2'583.90	2'583.90	
	BAKUS Bauphysik & Akustik GmbH, Zürich				323.10	323.10	
540	ER	LBH	11.05.2020		323.10	323.10	
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				33'871.75	33'871.75	
24	ER	LBH	06.10.2017		7'985.00	7'985.00	
70	ER	LBH	25.04.2018		566.20	566.20	
76	ER	LBH	01.06.2018		250.00	250.00	
95	ER	LBH	12.09.2018		1'200.00	1'200.00	
102	ER	LBH	26.09.2018		150.00	150.00	
337	ER	LBH	15.10.2019		6'200.00	6'200.00	
359	ER	LBH	01.11.2019		529.40	529.40	
479	ER	LBH	14.02.2020		1'600.00	1'600.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

32/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	572 ER	LBH	11.05.2021		15'391.15	15'391.15	
	Generalsekretariat, Zürich				1'058.40	1'058.40	
	23 ER	LBH	06.10.2017		1'058.40	1'058.40	
	Keller & Steiner AG, Fahrwangen				76.35	76.35	
	49 ER	LBH	01.02.2018		57.30	57.30	
	53 ER	LBH	09.02.2018		19.05	19.05	
	Keller + Steiner AG, Fahrwangen				112.75	112.75	
	18 ER	LBH	02.10.2017		112.75	112.75	
512	Anschlussgebühren		145'061.50		145'061.50	145'061.50	
512.0	Kanalisation		74'573.05		74'573.05	74'573.05	
004	Kostenmutation	LBH	02.11.2017		14'000.00		
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020		-739.30		
046	Kostenmutation	LBH	12.05.2021		23'312.35		
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				74'573.05	74'573.05	
	22 ER	LBH	06.10.2017		51'260.70	51'260.70	
	570 ER	LBH	04.05.2021		23'312.35	23'312.35	
512.1	Elektrizität		37'076.25		37'076.25	37'076.25	
037	Kostenmutation	LBH	04.07.2019		19'000.00		
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020		-923.75		
	EKZ Zürich, Zürich				37'076.25	37'076.25	
	117 ER	LBH	03.12.2018		17'000.00	17'000.00	
	221 ER	LBH	14.06.2019		20'076.25	20'076.25	
512.4	Wasser		24'491.15		24'491.15	24'491.15	
004	Kostenmutation	LBH	02.11.2017		-7'000.00		
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020		-508.85		
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				24'491.15	24'491.15	
	22 ER	LBH	06.10.2017		24'491.15	24'491.15	
512.6	Medien		8'921.05		8'921.05	8'921.05	
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020		3'921.05		
	GGA MAUR, Binz				8'921.05	8'921.05	
	456 ER	LBH	06.02.2020		8'921.05	8'921.05	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		32'225.65		32'225.65	32'225.65	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 33/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
521	Muster, Materialprüfungen		15'876.35		15'876.35	15'876.35	
521	Muster, Materialprüfungen		15'876.35		15'876.35	15'876.35	
038	Kostenmutation	LBH 01.10.2019	5'487.95				
039	Kostenmutation	LBH 05.11.2019	1'033.85				
040	Kostenmutation	LBH 05.02.2020	5'354.55				
	Annette Douglas Textiles AG, Wettingen				1'033.85	1'033.85	
373	ER	LBH 05.11.2019			1'033.85	1'033.85	
	Danuser AG, Herisau				2'123.55	2'123.55	
406	ER	LBH 25.11.2019			2'123.55	2'123.55	
	Fontana & Fontana AG, Jona				5'385.00	5'385.00	
244	ER	LBH 29.07.2019			5'385.00	5'385.00	
	Kunstgiesserei St. Gallen AG, St. Gallen				3'231.00	3'231.00	
395	ER	LBH 20.11.2019			3'231.00	3'231.00	
	Kuster J. & A. Steinbrüche AG, Freienbach				3'290.35	3'290.35	
283	ER	LBH 23.09.2019			3'290.35	3'290.35	
	Reklamefabrik, Wettingen				812.60	812.60	
225	ER	LBH 17.06.2019			812.60	812.60	
523	Fotos		16'048.95		16'048.95	16'048.95	
523	Fotos		16'048.95		16'048.95	16'048.95	
041	Kostenmutation	LBH 02.03.2020	5'000.00				
042	Kostenmutation	LBH 05.06.2020	1'438.85				
045	Kostenmutation	LBH 28.08.2020	1'610.10				
	Beat Bühler, Zürich				7'266.50	7'266.50	
195	ER	LBH 15.05.2019			1'025.30	1'025.30	
284	ER	LBH 23.09.2019			1'480.90	1'480.90	
470	ER	LBH 10.02.2020			1'357.00	1'357.00	
543	ER	LBH 05.06.2020			1'793.20	1'793.20	
555	ER	LBH 10.07.2020			1'610.10	1'610.10	
	Bühler, Zürich				2'921.40	2'921.40	
34	ER	LBH 06.12.2017			2'921.40	2'921.40	
	Marcel Rickli Fotografie, Zürich				5'861.05	5'861.05	
450	ER	LBH 06.02.2020			5'861.05	5'861.05	
524	Vervielfältigungen, Plankopien		150.35		150.35	150.35	

Baubabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

34/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
524	Vervielfältigungen, Plankopien			150.35		150.35	150.35	
001	Kostenmutation	LBH	02.06.2017	-130'000.00				
003	Kostenmutation	LBH	13.09.2017	-264.05				
044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-9'585.60				
	Multimedia Consulting B. Brand, Greifensee					150.35	150.35	
247	ER	LBH	13.08.2019			150.35	150.35	
525	Dokumentation							
525	Dokumentation							
045	Kostenmutation	LBH	28.08.2020	-5'000.00				
529	Kosten für Öffentliche Ausschreibungen			150.00		150.00	150.00	
529	Kosten für Öffentliche Ausschreibungen			150.00		150.00	150.00	
004	Kostenmutation	LBH	02.11.2017	1'000.00				
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-850.00				
	Staatskanzlei des Kt. Zürich, Zürich					150.00	150.00	
27	ER	LBH	16.10.2017			30.00	30.00	
35	ER	LBH	06.12.2017			30.00	30.00	
36	ER	LBH	06.12.2017			90.00	90.00	
53	Versicherungen			13'413.60		13'413.60	13'413.60	
531	Bauzeitversicherungen			4'219.80		4'219.80	4'219.80	
531	Bauzeitversicherungen			4'219.80		4'219.80	4'219.80	
044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-780.20				
	Gebäudeversicherung, Zürich					4'219.80	4'219.80	
57	ER	LBH	06.03.2018			388.30	388.30	
58	ER	LBH	06.03.2018			887.50	887.50	
164	ER	LBH	14.03.2019			1'024.00	1'024.00	
165	ER	LBH	14.03.2019			448.00	448.00	
502	ER	LBH	11.03.2020			1'024.00	1'024.00	
503	ER	LBH	11.03.2020			448.00	448.00	
532	Spezialversicherungen			9'193.80		9'193.80	9'193.80	
532	Spezialversicherungen			9'193.80		9'193.80	9'193.80	
044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-5'806.20				

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

35/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	AXA Winterthur Hauptsitz, Winterthur					9'193.80	9'193.80	
	28 ER	LBH	27.10.2017			8'879.85	8'879.85	
	475 ER	LBH	14.02.2020			313.95	313.95	
55	Bauherrenleistungen			328'545.25	228'590.75	328'545.25	328'545.25	
55	Bauherrenleistungen			328'545.25	228'590.75	328'545.25	328'545.25	
	002 Kostenmutation	LBH	26.07.2017	-164'709.65				
	024 Kostenmutation	LBH	28.11.2018	170'000.00				
	031 Kostenmutation	LBH	22.03.2019	25'837.35				
	041 Kostenmutation	LBH	02.03.2020	23'000.00				
	043 Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-27'750.25				
	046 Kostenmutation	LBH	12.05.2021	2'167.80				
	Basler & Hofmann AG, Zürich				228'590.75	233'758.55	233'758.55	
	006 Vertrag	LBH	01.02.2018		158'149.90			
	047 Nachvertrag	LBH	02.05.2019		54'910.85			
	064 Nachvertrag	LBH	11.11.2019		15'530.00			
	1 ER	LBH	02.06.2017			21'449.90	21'449.90	
	9 ER	LBH	25.07.2017			27'693.20	27'693.20	
	26 ER	LBH	16.10.2017			22'976.60	22'976.60	
	48 ER	LBH	19.01.2018			16'962.70	16'962.70	
	67 ER	LBH	11.04.2018			14'139.55	14'139.55	
	90 ER	LBH	30.07.2018			12'171.90	12'171.90	
	109 ER	LBH	19.10.2018			12'772.30	12'772.30	
	139 ER	LBH	21.01.2019			25'711.05	25'711.05	
	233 ER	LBH	18.07.2019			14'673.40	14'673.40	
	343 ER	LBH	17.10.2019			20'042.45	20'042.45	
	446 ER	LBH	06.02.2020			15'573.30	15'573.30	
	494 ER	LBH	11.03.2020			17'521.55	17'521.55	
	526 ER	LBH	21.04.2020			4'591.15	4'591.15	
	560 ER	LBH	13.10.2020			5'389.85	5'389.85	
	568 ER	LBH	22.03.2021			2'089.65	2'089.65	
	Bernet, Greifensee					481.00	481.00	
	55 ER	LBH	26.02.2018			481.00	481.00	
	Blumen Spengler AG, Greifensee					51.25	51.25	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

36/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	87 ER	LBH	17.07.2018			51.25	51.25	
	Gasthof zur Krone, Greifensee					258.10	258.10	
	173 ER	LBH	08.04.2019			258.10	258.10	
	GastroJournal, Zürich					1'860.95	1'860.95	
	10 ER	LBH	04.08.2017			1'860.95	1'860.95	
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee					3'707.50	3'707.50	
	32 ER	LBH	21.11.2017			550.00	550.00	
	81 ER	LBH	17.07.2018			96.55	96.55	
	82 ER	LBH	17.07.2018			7.45	7.45	
	83 ER	LBH	17.07.2018			34.00	34.00	
	129 ER	LBH	15.01.2019			2'320.80	2'320.80	
	493 ER	LBH	11.03.2020			44.75	44.75	
	495 ER	LBH	11.03.2020			159.20	159.20	
	504 ER	LBH	11.03.2020			494.75	494.75	
	Huber H.-J. Planungsbüro Theat, Horgen					4'846.50	4'846.50	
	62 ER	LBH	21.03.2018			4'846.50	4'846.50	
	JobCloud AG, Zürich					961.20	961.20	
	12 ER	LBH	08.08.2017			961.20	961.20	
	Keller Seitz, Greifensee					56.00	56.00	
	41 ER	LBH	29.12.2017			56.00	56.00	
	Krynski, Greifensee					1'200.00	1'200.00	
	125 ER	LBH	07.12.2018			1'200.00	1'200.00	
	Landenberghaus Beizli, Greifensee					5'649.50	5'649.50	
	471 ER	LBH	14.02.2020			319.50	319.50	
	474 ER	LBH	14.02.2020			30.00	30.00	
	480 ER	LBH	14.02.2020			5'300.00	5'300.00	
	LGG, Greifensee					2'310.00	2'310.00	
	54 ER	LBH	13.02.2018			2'310.00	2'310.00	
	Loyal Trade GmbH, Dällikon					5'332.00	5'332.00	
	84 ER	LBH	17.07.2018			5'332.00	5'332.00	
	mistellilight GmbH, Bonau					3'762.40	3'762.40	
	497 ER	LBH	11.03.2020			2'273.55	2'273.55	
	498 ER	LBH	11.03.2020			1'488.85	1'488.85	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

37/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	Multimedia Consulting B. Brand, Greifensee				134.95	134.95	
147	ER	LBH	01.03.2019		134.95	134.95	
	Pool Informatik GmbH, St. Gallen				5'957.45	5'957.45	
59	ER	LBH	06.03.2018		892.20	892.20	
60	ER	LBH	06.03.2018		229.40	229.40	
65	ER	LBH	10.04.2018		229.40	229.40	
69	ER	LBH	25.04.2018		229.40	229.40	
75	ER	LBH	01.06.2018		229.40	229.40	
77	ER	LBH	22.06.2018		213.25	213.25	
89	ER	LBH	30.07.2018		213.25	213.25	
94	ER	LBH	23.08.2018		213.25	213.25	
101	ER	LBH	26.09.2018		213.25	213.25	
108	ER	LBH	19.10.2018		213.25	213.25	
115	ER	LBH	19.11.2018		213.25	213.25	
127	ER	LBH	15.01.2019		213.25	213.25	
137	ER	LBH	21.01.2019		213.25	213.25	
146	ER	LBH	25.02.2019		213.25	213.25	
166	ER	LBH	18.03.2019		213.25	213.25	
183	ER	LBH	26.04.2019		213.25	213.25	
203	ER	LBH	23.05.2019		213.25	213.25	
227	ER	LBH	27.06.2019		213.25	213.25	
249	ER	LBH	20.08.2019		213.25	213.25	
293	ER	LBH	24.09.2019		213.25	213.25	
335	ER	LBH	15.10.2019		149.45	149.45	
363	ER	LBH	04.11.2019		515.25	515.25	
443	ER	LBH	29.11.2019		284.20	284.20	
	Rosen Werbung, Greifensee				5'385.00	5'385.00	
74	ER	LBH	01.06.2018		5'385.00	5'385.00	
	Selected Guidance GmbH, Uetikon am See				22'626.00	22'626.00	
16	ER	LBH	18.09.2017		6'858.00	6'858.00	
29	ER	LBH	02.11.2017		5'400.00	5'400.00	
39	ER	LBH	29.12.2017		10'368.00	10'368.00	
	Staatskanzlei des Kt. Zürich, Zürich				625.00	625.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

38/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	8 ER	LBH	13.07.2017		625.00	625.00	
	Vector Communications AG, Zürich				27'022.85	27'022.85	
	2 ER	LBH	02.06.2017		4'092.75	4'092.75	
	3 ER	LBH	15.06.2017		1'669.05	1'669.05	
	7 ER	LBH	13.07.2017		3'887.70	3'887.70	
	11 ER	LBH	08.08.2017		1'215.45	1'215.45	
	15 ER	LBH	18.09.2017		2'354.30	2'354.30	
	25 ER	LBH	12.10.2017		2'736.05	2'736.05	
	31 ER	LBH	16.11.2017		1'562.00	1'562.00	
	42 ER	LBH	15.01.2018		1'625.20	1'625.20	
	44 ER	LBH	15.01.2018		1'221.05	1'221.05	
	52 ER	LBH	09.02.2018		5'171.55	5'171.55	
	63 ER	LBH	21.03.2018		1'487.75	1'487.75	
	Zürcher Oberland Medien AG, Wetzikon ZH				2'559.05	2'559.05	
	40 ER	LBH	29.12.2017		2'559.05	2'559.05	
56	Uebrige Baunebenkosten				61'143.05	61'143.05	
563	Miete von fremdem Grund				22'150.00	22'150.00	
563	Miete von fremdem Grund				22'150.00	22'150.00	
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019		9'775.00		
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019		12'375.00		
	Tiefbauamt Kanton Zürich, Pfäffikon ZH				22'150.00	22'150.00	
138	ER	LBH	21.01.2019		9'775.00	9'775.00	
300	ER	LBH	24.09.2019		12'375.00	12'375.00	
564	Gutachten						
564	Gutachten						
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020		-2'000.00		
565	Reisespesen						
565	Reisespesen						
002	Kostenmutation	LBH	26.07.2017		-264.05		
003	Kostenmutation	LBH	13.09.2017		264.05		
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung				33'689.35	33'689.35	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

39/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung			33'689.35		33'689.35	33'689.35	
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	1'734.90				
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	3'954.45				
	Albert's Backstube, Uster					80.00	80.00	
346	ER	LBH	21.10.2019			80.00	80.00	
	Band: Les Chouettes, Flawil					3'000.00	3'000.00	
496	ER	LBH	11.03.2020			3'000.00	3'000.00	
	Druckerei Herbstritt, Glattbrugg					1'135.65	1'135.65	
296	ER	LBH	24.09.2019			583.00	583.00	
297	ER	LBH	24.09.2019			552.65	552.65	
	Faes, Greifensee					607.55	607.55	
349	ER	LBH	21.10.2019			607.55	607.55	
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee					2'149.70	2'149.70	
330	ER	LBH	15.10.2019			555.00	555.00	
331	ER	LBH	15.10.2019			1'500.00	1'500.00	
362	ER	LBH	04.11.2019			94.70	94.70	
	Keller Seitz, Greifensee					750.00	750.00	
326	ER	LBH	15.10.2019			750.00	750.00	
	Landenberghaus Beizli, Greifensee					14'770.90	14'770.90	
448	ER	LBH	06.02.2020			4'770.90	4'770.90	
473	ER	LBH	14.02.2020			10'000.00	10'000.00	
	Metzgerei Hotz Uster, Uster					7'024.50	7'024.50	
220	ER	LBH	14.06.2019			7'024.50	7'024.50	
	Nova Event GmbH, Mumpf					162.00	162.00	
325	ER	LBH	15.10.2019			162.00	162.00	
	Performed AG, Basel					449.00	449.00	
328	ER	LBH	15.10.2019			449.00	449.00	
	poschtilädeli Anita Irniger, Greifensee					954.45	954.45	
529	ER	LBH	04.05.2020			954.45	954.45	
	Presa Pazo, Greifensee					450.00	450.00	
348	ER	LBH	21.10.2019			450.00	450.00	
	Rosen Werbung, Greifensee					1'815.10	1'815.10	
295	ER	LBH	24.09.2019			603.10	603.10	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021
Projekt 070LBH
Seite 40/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	336 ER LBH	15.10.2019			226.55	226.55	
	347 ER LBH	21.10.2019			985.45	985.45	
	Scheitlin-Papier AG, Wittenbach				236.95	236.95	
	327 ER LBH	15.10.2019			236.95	236.95	
	SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von, Zürich				103.55	103.55	
	294 ER LBH	24.09.2019			103.55	103.55	
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten		1'540.60		1'540.60	1'540.60	
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten		1'540.60		1'540.60	1'540.60	
025	Kostenmutation LBH	28.01.2019	1'540.60				
	Scherler + Siegenthaler Rechtsanwälte AG, Winterthur				1'540.60	1'540.60	
128	ER LBH	15.01.2019			1'540.60	1'540.60	
568	Baureklame		3'763.10		3'763.10	3'763.10	
568	Baureklame		3'763.10		3'763.10	3'763.10	
042	Kostenmutation LBH	05.06.2020	-1'236.90				
	Hug Baustoffe AG, Nänikon				204.45	204.45	
86	ER LBH	17.07.2018			204.45	204.45	
	Multimedia Consulting B. Brand, Greifensee				2'358.65	2'358.65	
85	ER LBH	17.07.2018			2'358.65	2'358.65	
	Nachrichten aus Greifensee, Greifensee				1'200.00	1'200.00	
449	ER LBH	06.02.2020			1'200.00	1'200.00	
59	Uebergangskonten für Honorare		2'368'041.65	2'101'395.95	2'368'041.65	2'368'041.65	
591	Generalplaner		2'363'516.05	2'101'395.95	2'363'516.05	2'363'516.05	
591	Generalplaner		2'363'516.05	2'101'395.95	2'363'516.05 SR	2'363'516.05	
001	Kostenmutation LBH	02.06.2017	2'931'000.00				
002	Kostenmutation LBH	26.07.2017	-757'294.00				
044	Kostenmutation LBH	06.07.2020	184'289.20				
045	Kostenmutation LBH	28.08.2020	5'520.85				
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich			2'101'395.95	2'363'516.05 SR	2'363'516.05	
004	Vertrag LBH	11.08.2017		2'101'395.95			
13	AS LBH	11.08.2017			80'229.40	80'229.40	
19	AS LBH	03.10.2017			85'000.00	85'000.00	
20	AS LBH	03.10.2017			85'000.00	85'000.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

41/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	21 AS	LBH	03.10.2017			85'000.00	85'000.00	
	30 AS	LBH	16.11.2017			85'000.00	85'000.00	
	38 AS	LBH	11.12.2017			85'000.00	85'000.00	
	45 AS	LBH	17.01.2018			84'763.90	84'763.90	
	56 AS	LBH	05.03.2018			84'763.90	84'763.90	
	61 AS	LBH	19.03.2018			84'763.90	84'763.90	
	68 AS	LBH	23.04.2018			84'763.90	84'763.90	
	73 AS	LBH	15.05.2018			84'763.90	84'763.90	
	78 AS	LBH	13.07.2018			84'763.90	84'763.90	
	79 AS	LBH	13.07.2018			84'763.90	84'763.90	
	93 AS	LBH	20.08.2018			63'822.20	63'822.20	
	96 AS	LBH	12.09.2018			63'822.20	63'822.20	
	113 AS	LBH	13.11.2018			63'822.20	63'822.20	
	114 AS	LBH	13.11.2018			63'822.20	63'822.20	
	118 AS	LBH	03.12.2018			63'822.20	63'822.20	
	135 AS	LBH	18.01.2019			63'822.20	63'822.20	
	153 AS	LBH	12.03.2019			63'822.20	63'822.20	
	154 AS	LBH	12.03.2019			63'822.20	63'822.20	
	175 AS	LBH	15.04.2019			63'822.20	63'822.20	
	185 AS	LBH	14.05.2019			63'822.20	63'822.20	
	204 AS	LBH	11.06.2019			63'822.20	63'822.20	
	391 AS	LBH	14.11.2019			63'822.20	63'822.20	
	550 SR	LBH	07.07.2020			499'072.95 SR	499'072.95	
596	Spezialisten			4'525.60		4'525.60	4'525.60	
	596.0 Geometer			1'294.60		1'294.60	1'294.60	
	042 Kostenmutation	LBH	05.06.2020	1'294.60				
	Acht Grad Ost AG, Schlieren					1'294.60	1'294.60	
	500 ER	LBH	11.03.2020			1'294.60	1'294.60	
	596.7 Brandschutzexperte							
	001 Kostenmutation	LBH	02.06.2017	-20'000.00				
	596.8 Künstler			3'231.00		3'231.00	3'231.00	
	041 Kostenmutation	LBH	02.03.2020	3'231.00				
	Beat, Wettingen					3'231.00	3'231.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

42/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	466 ER	LBH	07.02.2020		3'231.00	3'231.00	
6	Reserve		-354'186.65	110'717.75	110'717.75	110'717.75	-464'904.40
60			-354'186.65	110'717.75	110'717.75	110'717.75	-464'904.40
601	Reserve Vergabeerfolge /- misserfolge (Generalplaner)		146'125.80				146'125.80
601	Reserve Vergabeerfolge /- misserfolge (Generalplaner)		146'125.80				146'125.80
001	Kostenmutation	LBH	02.06.2017		-20'000.00		
004	Kostenmutation	LBH	02.11.2017		-13'000.00		
005	Kostenmutation	LBH	17.01.2018		207'000.00		
006	Kostenmutation	LBH	02.03.2018		514'000.00		
008	Kostenmutation	LBH	07.05.2018		-120'000.00		
009	Kostenmutation	LBH	15.05.2018		54'000.00		
011	Kostenmutation	LBH	13.08.2018		-13'262.40		
012	Kostenmutation	LBH	04.09.2018		-10'000.00		
013	Kostenmutation	LBH	02.11.2018		-17'000.00		
014	Kostenmutation	LBH	02.11.2018		-10'000.00		
017	Kostenmutation	LBH	02.11.2018		-491.65		
018	Kostenmutation	LBH	12.11.2018		8'993.00		
019	Kostenmutation	LBH	12.11.2018		3'231.00		
020	Kostenmutation	LBH	26.11.2018		-68'000.00		
021	Kostenmutation	LBH	26.11.2018		-2'000.00		
022	Kostenmutation	LBH	26.11.2018		-33'000.00		
023	Kostenmutation	LBH	26.11.2018		-36'000.00		
024	Kostenmutation	LBH	28.11.2018		-17'000.00		
025	Kostenmutation	LBH	28.01.2019		-190'864.60		
028	Kostenmutation	LBH	19.03.2019		2'907.90		
030	Kostenmutation	LBH	22.03.2019		-7'000.00		
033	Kostenmutation	LBH	09.04.2019		-18'808.30		
037	Kostenmutation	LBH	04.07.2019		-29'000.00		
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019		-23'233.65		
039	Kostenmutation	LBH	05.11.2019		-13'170.00		
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020		-51'712.75		
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020		-6'505.70		

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 43/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	042 Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-69'233.55				
	044 Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-185'823.65				
	045 Kostenmutation	LBH	28.08.2020	-6'300.90				
	046 Kostenmutation	LBH	12.05.2021	-42'598.95				
602	Reserve Projektrisiken (Bauherrschaft)			-500'312.45				-500'312.45
602	Reserve Projektrisiken (Bauherrschaft)			-500'312.45				-500'312.45
	007 Kostenmutation	LBH	02.03.2018	-57'000.00				
	010 Kostenmutation	LBH	03.07.2018	-30'737.60				
	012 Kostenmutation	LBH	04.09.2018	-152'000.00				
	015 Kostenmutation	LBH	02.11.2018	-500'000.00				
	018 Kostenmutation	LBH	12.11.2018	-8'993.00				
	019 Kostenmutation	LBH	12.11.2018	-3'231.00				
	024 Kostenmutation	LBH	28.11.2018	-374'000.00				
	027 Kostenmutation	LBH	18.03.2019	-63'866.10				
	028 Kostenmutation	LBH	19.03.2019	-2'907.90				
	031 Kostenmutation	LBH	22.03.2019	7'162.65				
	032 Kostenmutation	LBH	29.03.2019	-49'972.80				
	035 Kostenmutation	LBH	18.04.2019	-200'000.00				
	036 Kostenmutation	LBH	09.05.2019	-8'832.55				
	037 Kostenmutation	LBH	04.07.2019	-44'000.00				
	038 Kostenmutation	LBH	01.10.2019	-47'139.15				
	040 Kostenmutation	LBH	05.02.2020	-77'369.05				
	041 Kostenmutation	LBH	02.03.2020	-29'383.25				
	042 Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-7'142.80				
	043 Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-88'753.15				
	045 Kostenmutation	LBH	28.08.2020	15'055.90				
	046 Kostenmutation	LBH	12.05.2021	-7'202.65				
603	Bauherrenreserve				110'717.75	110'717.75	110'717.75	-110'717.75
603	Bauherrenreserve				110'717.75	110'717.75	110'717.75	-110'717.75
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich				110'717.75	110'717.75	110'717.75	
	001 Vertrag	LBH	09.06.2017	7'549.75				
	5 ER	LBH	13.07.2017			7'549.75	7'549.75	
	002 Vertrag	LBH	09.06.2017		10'800.00			

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

44/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	6 ER	LBH	13.07.2017			10'800.00	10'800.00	
	003 Vertrag	LBH	05.07.2017		4'330.25			
	46 ER	LBH	17.01.2018			4'330.25	4'330.25	
	005 Vertrag	LBH	17.01.2018		9'000.00			
	47 ER	LBH	17.01.2018			9'000.00	9'000.00	
	007 Vertrag	LBH	25.06.2018		2'374.80			
	286 ER	LBH	24.09.2019			2'374.80	2'374.80	
	008 Vertrag	LBH	10.07.2018		16'801.60			
	248 ER	LBH	24.09.2019			16'801.60	16'801.60	
	010 Vertrag	LBH	12.11.2018		7'539.90			
	287 ER	LBH	24.09.2019			7'539.90	7'539.90	
	011 Vertrag	LBH	12.11.2018		2'434.20			
	288 ER	LBH	24.09.2019			2'434.20	2'434.20	
	030 Vertrag	LBH	28.01.2019		3'479.10			
	290 ER	LBH	24.09.2019			3'479.10	3'479.10	
	031 Vertrag	LBH	28.01.2019		1'787.00			
	291 ER	LBH	24.09.2019			1'787.00	1'787.00	
	032 Vertrag	LBH	28.01.2019		2'241.25			
	351 ER	LBH	28.10.2019			2'241.25	2'241.25	
	036 Vertrag	LBH	29.03.2019		9'190.40			
	354 ER	LBH	29.10.2019			9'190.40	9'190.40	
	059 Vertrag	LBH	29.10.2019		1'306.15			
	355 ER	LBH	29.10.2019			1'306.15	1'306.15	
	060 Vertrag	LBH	29.10.2019		11'873.95			
	356 ER	LBH	29.10.2019			11'873.95	11'873.95	
	069 Vertrag	LBH	06.07.2020		2'154.00			
	552 ER	LBH	07.07.2020			2'154.00	2'154.00	
	070 Vertrag	LBH	06.07.2020		12'939.60			
	553 ER	LBH	07.07.2020			12'939.60	12'939.60	
	072 Vertrag	LBH	29.10.2020		4'915.80			
	562 ER	LBH	29.10.2020			4'915.80	4'915.80	
7	Brandschutz PFH			542'252.70	316'886.75	542'252.70	542'252.70	
7	Brandschutz PFH			0.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

45/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	015 Kostenmutation	LBH 02.11.2018	500'000.00				
	016 Kostenmutation	LBH 02.11.2018	-15'390.50				
	026 Kostenmutation	LBH 28.01.2019	-286'020.55				
	031 Kostenmutation	LBH 22.03.2019	-1'579.35				
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	-30'601.45				
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	-79'472.90				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	-17'060.15				
	040 Kostenmutation	LBH 05.02.2020	-39'742.15				
	041 Kostenmutation	LBH 02.03.2020	-10'621.20				
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	38'655.80				
	043 Kostenmutation	LBH 06.07.2020	-55'093.15				
	044 Kostenmutation	LBH 06.07.2020	-3'074.40				
71	71		70'493.30	27'812.05	70'493.30	70'493.30	
711	Baumeisterarbeiten		15'786.55		15'786.55	15'786.55	
	711 Baumeisterarbeiten		15'786.55		15'786.55	15'786.55	
	026 Kostenmutation	LBH 28.01.2019	4'553.70				
	031 Kostenmutation	LBH 22.03.2019	1'579.35				
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	2'789.40				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	6'864.10				
	BWT Bau AG, Zürich				15'786.55	15'786.55	
	132 RR	LBH 16.01.2019			4'553.70	4'553.70	
	157 RR	LBH 13.03.2019			1'579.35	1'579.35	
	190 RR	LBH 15.05.2019			2'789.40	2'789.40	
	313 RR	LBH 10.10.2019			6'864.10	6'864.10	
714	Montagebau in Holz		54'706.75	27'812.05	54'706.75	54'706.75	
	714 Montagebau in Holz		54'706.75	27'812.05	54'706.75 SR	54'706.75	
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	27'812.05				
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	17'544.60				
	040 Kostenmutation	LBH 05.02.2020	9'350.10				
	JAMPEN HOLZBAU, Hittnau			27'812.05	54'706.75 SR	54'706.75	
	262 ER	LBH 27.08.2019			17'544.60	17'544.60	
	399 RR	LBH 20.11.2019			9'350.10	9'350.10	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

46/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	053 Vertrag	LBH 28.06.2019		27'812.05			
	230 AS	LBH 03.07.2019			15'000.00	15'000.00	
	401 SR	LBH 20.11.2019			12'812.05 SR	12'812.05	
73	73		10'621.20		10'621.20	10'621.20	
730	Elektroinstallationen		10'621.20		10'621.20	10'621.20	
	730 Elektroinstallationen		10'621.20		10'621.20	10'621.20	
	041 Kostenmutation	LBH 02.03.2020	10'621.20				
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ Eltop, Fahrweid				10'621.20	10'621.20	
	465 RR	LBH 07.02.2020			10'621.20	10'621.20	
74	74		2'129.55		2'129.55	2'129.55	
743	Wärmeverteilung		2'129.55		2'129.55	2'129.55	
	743 Wärmeverteilung		2'129.55		2'129.55	2'129.55	
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	2'129.55				
	Ammann + Schmid AG Heizung, Uster				2'129.55	2'129.55	
	368 RR	LBH 04.11.2019			1'838.60	1'838.60	
	371 RR	LBH 05.11.2019			290.95	290.95	
75	75		1'892.25		1'892.25	1'892.25	
750	Sanitäranlagen		1'772.25		1'772.25	1'772.25	
	750 Sanitäranlagen		1'772.25		1'772.25	1'772.25	
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	1'772.25				
	Fiorentino Haustechnik GmbH, Winterthur				1'772.25	1'772.25	
	267 RR	LBH 28.08.2019			1'772.25	1'772.25	
755	Bauherrenleistungen		120.00		120.00	120.00	
	755 Bauherrenleistungen		120.00		120.00	120.00	
	016 Kostenmutation	LBH 02.11.2018	120.00				
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				120.00	120.00	
	100 ER	LBH 24.09.2018			120.00	120.00	
77	77		71'233.00		71'233.00	71'233.00	
773	773		71'233.00		71'233.00	71'233.00	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

47/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
773.3	Allg. Schreinerarbeiten			71'233.00		71'233.00	71'233.00	
026	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	11'466.85				
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019	26'299.70				
040	Kostenmutation	LBH	05.02.2020	30'392.05				
044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	3'074.40				
	Danuser AG, Herisau					56'691.75	56'691.75	
276	RR	LBH	23.09.2019			26'299.70	26'299.70	
414	RR	LBH	25.11.2019			6'492.45	6'492.45	
421	RR	LBH	27.11.2019			23'899.60	23'899.60	
	Joos AG Schreinerei, Nänikon					14'541.25	14'541.25	
14	RR	LBH	06.09.2017			604.80	604.80	
64	RR	LBH	10.04.2018			2'469.60	2'469.60	
119	RR	LBH	03.12.2018			11'466.85	11'466.85	
78	78			257'190.35	257'727.55	257'190.35	257'190.35	
781	781			148'215.80	135'634.90	148'215.80	148'215.80	
781.7	Bodenbeläge aus Holz			148'215.80	135'634.90	148'215.80 SR	148'215.80	
016	Kostenmutation	LBH	02.11.2018	15'270.50				
026	Kostenmutation	LBH	28.01.2019	142'000.00				
042	Kostenmutation	LBH	05.06.2020	-9'054.70				
	Lenzlinger Söhne AG, Uster					15'270.50	15'270.50	
105	RR	LBH	19.10.2018			15'270.50	15'270.50	
	Schuster AG, Zürich				135'634.90	132'945.30 SR	132'945.30	
LBH 030	Vertrag	LBH	24.01.2019		135'634.90			
213	AS	LBH	13.06.2019			50'000.00	50'000.00	
367	AS	LBH	04.11.2019			49'000.00	49'000.00	
385	RR	LBH	14.11.2019			1'219.40	1'219.40	
386	RR	LBH	14.11.2019			1'313.20	1'313.20	
387	RR	LBH	14.11.2019			1'650.40	1'650.40	
393	RR	LBH	14.11.2019			4'128.80	4'128.80	
394	RR	LBH	14.11.2019			15'156.20	15'156.20	
452	RR	LBH	06.02.2020			2'600.45	2'600.45	
516	RR	LBH	27.03.2020			2'982.90	2'982.90	
518	SR	LBH	31.03.2020			4'893.95 SR	4'893.95	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021
Projekt 070LBH
Seite 48/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
782	782		10'575.65		10'575.65	10'575.65	
	782.4 Plattenarbeiten		10'575.65		10'575.65	10'575.65	
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	2'509.15				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	8'066.50				
	Enz Naturstein & Keramik GmbH, Zürich				10'575.65	10'575.65	
	238 RR	LBH 24.07.2019	2'509.15		2'509.15	2'509.15	
	316 RR	LBH 14.10.2019	8'066.50		8'066.50	8'066.50	
783	783		98'398.90	122'092.65	98'398.90	98'398.90	
	783.2 Deckenbekleidungen aus Gips		98'398.90	122'092.65	98'398.90 SR	98'398.90	
	026 Kostenmutation	LBH 28.01.2019	128'000.00				
	042 Kostenmutation	LBH 05.06.2020	-29'601.10				
	Sileno Gipsergeschäft GmbH, Dietikon			122'092.65	98'398.90 SR	98'398.90	
	LBH 035 Vertrag	LBH 25.01.2019	122'092.65				
	155 AS	LBH 13.03.2019			21'000.00	21'000.00	
	182 AS	LBH 02.05.2019			9'000.00	9'000.00	
	232 AS	LBH 04.07.2019			29'000.00	29'000.00	
	259 AS	LBH 27.08.2019			34'000.00	34'000.00	
	538 SR	LBH 07.05.2020			5'398.90 SR	5'398.90	
79	79		128'693.05	31'347.15	128'693.05	128'693.05	
791	Architekt		128'693.05	31'347.15	128'693.05	128'693.05	
	791 Architekt		128'693.05	31'347.15	128'693.05 SR	128'693.05	
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	31'347.20				
	043 Kostenmutation	LBH 06.07.2020	97'345.85				
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich			31'347.15	128'693.05 SR	128'693.05	
	549 SR	LBH 03.07.2020			97'345.90	97'345.90	
	012 Vertrag	LBH 12.11.2018		31'347.15			
	289 ER	LBH 24.09.2019			31'347.15	31'347.15	
8	Statik Pfarrhaus		230'858.90	101'062.15	230'858.90	230'858.90	
	8 Statik Pfarrhaus		0.00				
	031 Kostenmutation	LBH 22.03.2019					
	035 Kostenmutation	LBH 18.04.2019	200'000.00				

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021

Projekt 070LBH

Seite 49/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	036 Kostenmutation	LBH 09.05.2019	-55'715.80				
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	-68'024.20				
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	-33'205.80				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	-35'828.75				
	043 Kostenmutation	LBH 06.07.2020	-7'225.45				
81	81		135'157.45	70'083.05	135'157.45	135'157.45	
811	Baumeisterarbeiten		69'809.70	55'715.80	69'809.70	69'809.70	
	811 Baumeisterarbeiten		69'809.70	55'715.80	69'809.70 SR	69'809.70	
	036 Kostenmutation	LBH 09.05.2019	55'715.80				
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	11'192.30				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	2'901.60				
	BWT Bau AG, Zürich			55'715.80	69'809.70 SR	69'809.70	
	188 RR	LBH 15.05.2019			11'192.30	11'192.30	
	312 ER	LBH 10.10.2019			2'901.60	2'901.60	
	043 Vertrag	LBH 23.04.2019		55'715.80			
	528 SR	LBH 27.04.2020			55'715.80 SR	55'715.80	
814	Montagebau in Holz		65'347.75	14'367.25	65'347.75	65'347.75	
	814 Montagebau in Holz		65'347.75	14'367.25	65'347.75 SR	65'347.75	
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	55'696.90				
	038 Kostenmutation	LBH 01.10.2019	9'650.85				
	JAMPEN HOLZBAU, Hittnau			14'367.25	65'347.75 SR	65'347.75	
	206 RR	LBH 13.06.2019			17'980.95	17'980.95	
	207 RR	LBH 13.06.2019			23'348.70	23'348.70	
	263 RR	LBH 27.08.2019			9'650.85	9'650.85	
	049 Vertrag	LBH 20.05.2019		14'367.25			
	403 SR	LBH 20.11.2019			14'367.25 SR	14'367.25	
84	84		3'083.05		3'083.05	3'083.05	
843	Wärmeverteilung		3'083.05		3'083.05	3'083.05	
	843 Wärmeverteilung		3'083.05		3'083.05	3'083.05	
	037 Kostenmutation	LBH 04.07.2019	1'135.00				
	039 Kostenmutation	LBH 05.11.2019	1'948.05				

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

50/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	Ammann + Schmid AG Heizung, Uster				3'083.05	3'083.05	
	199 RR LBH	15.05.2019			1'135.00	1'135.00	
	369 RR LBH	04.11.2019			1'948.05	1'948.05	
87	87		3'890.80		3'890.80	3'890.80	
873	Schreinerarbeiten		3'890.80		3'890.80	3'890.80	
	873 Schreinerarbeiten		3'890.80		3'890.80	3'890.80	
	038 Kostenmutation LBH	01.10.2019	3'890.80				
	Danuser AG, Herisau				3'890.80	3'890.80	
	275 RR LBH	23.09.2019			3'890.80	3'890.80	
88	88		19'664.15		19'664.15	19'664.15	
881	881		19'664.15		19'664.15	19'664.15	
	881.7 Bodenbeläge aus Holz		19'664.15		19'664.15	19'664.15	
	038 Kostenmutation LBH	01.10.2019	19'664.15				
	Schuster AG, Zürich				19'664.15	19'664.15	
	277 RR LBH	23.09.2019			6'128.15	6'128.15	
	279 RR LBH	23.09.2019			13'536.00	13'536.00	
89	89		69'063.45	30'979.10	69'063.45	69'063.45	
891	Architekt		69'063.45	30'979.10	69'063.45	69'063.45	
	891 Architekt		69'063.45	30'979.10	69'063.45 SR	69'063.45	
	039 Kostenmutation LBH	05.11.2019	30'979.10				
	043 Kostenmutation LBH	06.07.2020	38'084.35				
	ARGE Landenberghaus Greifensee, Zürich			30'979.10	69'063.45 SR	69'063.45	
	549 SR LBH	03.07.2020			38'084.35	38'084.35	
	062 Vertrag LBH	29.10.2019		30'979.10			
	358 ER LBH	29.10.2019			30'979.10	30'979.10	
9	Ausstattung		374'312.80	346'100.05	374'312.80	374'312.80	
90	Möbel		311'413.15	300'290.05	311'413.15	311'413.15	
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.		8'314.45		8'314.45	8'314.45	
	901 Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.		8'314.45		8'314.45	8'314.45	

Bauabrechnung

Bauvorhaben Landenberghaus Greifensee

Datum 03.06.2021
Projekt 070LBH
Seite 51/53

Kag	Bezeichnung	Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	044 Kostenmutation LBH 06.07.2020	-1'685.55					
	B+O Bankett- & Objektmöbel GmbH, Zürich				8'037.45	8'037.45	
	476 ER LBH 14.02.2020	8'037.45			8'037.45	8'037.45	
	Gemeindeverwaltung Greifensee, Greifensee				277.00	277.00	
	499 ER LBH 11.03.2020	277.00			277.00	277.00	
905	Möbliierung Bistro		98'308.75	98'329.95	98'308.75	98'308.75	
905	Möbliierung Bistro		98'308.75	98'329.95	98'308.75 SR	98'308.75	
	037 Kostenmutation LBH 04.07.2019	44'000.00					
	040 Kostenmutation LBH 05.02.2020	55'849.65					
	043 Kostenmutation LBH 06.07.2020	-1'540.90					
	Ambiente Einrichtungskonzepte AG, Rapperswil			98'329.95	98'308.75 SR	98'308.75	
	LBH 041 Vertrag LBH 02.07.2019	42'480.30					
	338 SR LBH 15.10.2019				42'459.10 SR	42'459.10	
	066 Vertrag LBH 03.02.2020			55'849.65			
	519 SR LBH 31.03.2020				55'849.65 SR	55'849.65	
906	Ausstattung, Möbel		204'789.95	201'960.10	204'789.95	204'789.95	
906	Ausstattung, Möbel		204'789.95	201'960.10	204'789.95 SR	204'789.95	
	037 Kostenmutation LBH 04.07.2019	-15'000.00					
	040 Kostenmutation LBH 05.02.2020	-3'622.00					
	042 Kostenmutation LBH 05.06.2020	303.70					
	045 Kostenmutation LBH 28.08.2020	2'108.25					
	Wohnbedarf wb AG, Zürich			201'960.10	204'789.95 SR	204'789.95	
	501 ER LBH 11.03.2020	303.70			303.70	303.70	
	558 ER LBH 27.07.2020	2'108.25			2'108.25	2'108.25	
	LBH 040 Vertrag LBH 02.07.2019			201'960.10			
	377 AS LBH 05.11.2019				156'116.90	156'116.90	
	383 SR LBH 12.11.2019				46'261.10 SR	46'261.10	
94	Kleininventar		62'899.65	45'810.00	62'899.65	62'899.65	
941	Feuerlöscher, Löschdecke		2'816.75		2'816.75	2'816.75	
941	Feuerlöscher, Löschdecke		2'816.75		2'816.75	2'816.75	
	039 Kostenmutation LBH 05.11.2019	98.80					
	041 Kostenmutation LBH 02.03.2020	717.95					

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

52/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	Fiorentino Haustechnik GmbH, Winterthur					2'816.75	2'816.75	
	319 ER	LBH	14.10.2019			2'098.80	2'098.80	
	461 ER	LBH	06.02.2020			717.95	717.95	
942	Kleininventar, Küchenutensilien			6'123.45	5'924.25	6'123.45	6'123.45	
942	Kleininventar, Küchenutensilien			6'123.45	5'924.25	6'123.45 SR	6'123.45	
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	-173.25				
044	Kostenmutation	LBH	06.07.2020	-6'703.30				
	HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Sursee					163.25	163.25	
	478 ER	LBH	14.02.2020			163.25	163.25	
	Landenberghaus Beizli, Greifensee					924.25	924.25	
	472 ER	LBH	14.02.2020			924.25	924.25	
	Sola Switzerland AG, Emmen				5'924.25	5'035.95 SR	5'035.95	
	332 ER	LBH	15.10.2019			48.00	48.00	
	057 Vertrag	LBH	18.09.2019		5'924.25			
	273 AS	LBH	18.09.2019			2'962.20	2'962.20	
	334 SR	LBH	15.10.2019			2'025.75 SR	2'025.75	
943	Inventar (Geschirr)			24'598.65	24'425.40	24'598.65	24'598.65	
943	Inventar (Geschirr)			24'598.65	24'425.40	24'598.65 SR	24'598.65	
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019	16'425.40				
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	173.25				
	Sola Switzerland AG, Emmen				24'425.40	24'598.65 SR	24'598.65	
	447 ER	LBH	06.02.2020			448.25	448.25	
	056 Vertrag	LBH	18.09.2019		24'425.40			
	272 AS	LBH	18.09.2019			12'212.70	12'212.70	
	333 SR	LBH	15.10.2019			11'937.70 SR	11'937.70	
947	Beschriftungen			29'360.80	15'460.35	29'360.80	29'360.80	
947	Beschriftungen			29'360.80	15'460.35	29'360.80 SR	29'360.80	
038	Kostenmutation	LBH	01.10.2019	241.20				
039	Kostenmutation	LBH	05.11.2019	10'367.20				
041	Kostenmutation	LBH	02.03.2020	1'677.40				
046	Kostenmutation	LBH	12.05.2021	2'075.00				
	Fontana & Fontana AG, Jona					11'413.65	11'413.65	

Bauabrechnung

Bauvorhaben

Landenberghaus Greifensee

Datum

03.06.2021

Projekt

070LBH

Seite

53/53

Kag	Bezeichnung		Datum	KvAktuell	Vertrag	Rechnung SR	Zahlung	KvAktuell - Zahlung
	378 ER	LBH	05.11.2019			9'338.65	9'338.65	
	565 ER	LBH	09.12.2020			2'075.00	2'075.00	
	skyPixX GmbH, Uster					1'847.05	1'847.05	
	380 ER	LBH	05.11.2019			1'028.55	1'028.55	
	454 ER	LBH	06.02.2020			818.50	818.50	
	STOOP METALLBAU AG, Fällanden					1'389.35	1'389.35	
	299 ER	LBH	24.09.2019			1'389.35	1'389.35	
	Thalmann, Uster				15'460.35	14'710.75 SR	14'710.75	
	453 ER	LBH	06.02.2020			858.90	858.90	
	037 Vertrag	LBH	29.03.2019		5'465.80			
	058 Nachvertrag	LBH	24.09.2019		9'994.55			
	301 SR	LBH	24.09.2019			13'851.85 SR	13'851.85	
99	Honorare							
991	Architekt							
	991 Architekt							
	001 Kostenmutation	LBH	02.06.2017	-37'000.00				